



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTv
Technisch Bureau Verbruggen v.z.w.
Leuvensesteenweg 383 bus 1
3200 Gelrode (Aarschot)
Tel. 016/63.47.45 - Fax 016/63.12.21
Email: btv.viaams@brabant@btvcontrol.be

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 154/120510/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Nulandweg 39, Keerbergh

EIGENAAR: Renaud

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: id

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: id

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 10-05-12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (ABE art. 271) (ABE art. 276) (AREI art. 276bis) (APAR art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wegeenheid: Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting 40 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff 40A 3P

o van de aardelektrode: bus-baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 21 ; RA: 22 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: N: 29

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

- Bestaand gelauw met volledig vernieuwd dekkende installatie
- verlichting in gebruik
- Bodlonex - en Peuleneisverlating met overweg
- Details zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers naam, handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één-draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10 Mei 2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening (Signature)

De directeur, (Signature)