

Resp. client:  
N° commande.  
N° client: **16121**  
Pers.cont.:  
Tél.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: CSA@sotrelco.com



ProKo.: LS01  
N° rapport : 6386760-2-REV1  
N° rapp. prov.:  
Date: 03/01/2025

Client / Mandant :



Département: ELE

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT**  
**(Livres 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie**  
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATION**

**Organ. de contrôle:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visitateur:** 459 WAGNY RUDY  
**Propriét. / exploit./gestionn.:** Nom: [REDACTED] **Adresse:** [REDACTED]  
**Installat. / respons. travaux:** Nom: SOTRELCO **Adresse:** RUE DE LA CROIX DU MAÏEUR 1  
7110 STREPY-BRACQUEGNIES **T.V.A.:** BE0423234655  
**Adresse installation:** [REDACTED] RUE NEUVE 8 MAURAGE 7110 **Cabine HT - privée:** -  
**Type installation:** unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**  
**EAN nr.:** 541449045005524154 **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** 1SAG3100 **Compteur nuit :**  
715654

**CONTROLE**

**Base:** AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.  
**Type:** contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)  
Kies een item.  
**Date installation:**  avant 01/10/1981  entre 01/10/1981 et 01/06/2020  entre 01/06/2020 et 01/06/2023  dès 01/06/2023  
**Dérogations: partie 8 du livre 1:** pas appliqué **et point 1 du sous-section 6.5.8.1:** pas appliqué  
**Date:** 05/12/2024 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/12/2049

**Contenu:** Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.  
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

**INSTALLATION**

**Présence tension:** - **Raccordement:** - **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -  
**Tension nominal:** 3 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** 32A **Interr. princip.:** interr. diff. général  
**Liaison comptage-coffre de repart.:** **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Câble de raccordement au réseau:** **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - mm<sup>2</sup>  
**Prise de terre** **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre  
**Électrode de terre:** **type:** boucle **section:** 35 mm<sup>2</sup>  
**Interrupteur Diff.:** **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA  
**Schéma unifilaire et plan de position:** voir annexe **références:**  
**Exécutée conform. aux schémas et plan:** en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre  
**Installations spéciaux:**  photovoltaïque  piscine  sauna  aliment. véhic. électrique  -  
**Ne sont pas encore placés:**  cuisine  salle de bains  chauffage central  compteur de gaz  compteur d'eau  
 luminaires  principale -  supplémentaire liaison équipotentielle  
**Nombre de tableaux:** 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 46

**RESULTATS**

**Résist. d'isolem. général:** >1 MOhm **Résistance de dispersion:** 9.89 Ohm  
**Bouton d'essai diff.:** en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre  
**Protection contre les chocs électriques:** **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre  
**Protection contre la surintensité:** en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

**CONSTATATIONS** - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Ce rapport annule et remplace chaque version précédente.

I Néant

---

### **CONCLUSION**

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**. Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



0493 24 61 55

Ir. G. Croes

### **CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Information\\_prescriptions\\_reglementaires.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf)