

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°:	125/20150217/03		
Date du contrôle	17-02-2015		
Genre de contrôle	Contrôle de conformité d'une installation électrique		
Local type	☐ Appartement A 1.1		
Lieu du contrôle	Basilik'art Av. Edouard Benes 188 1080 Bruxelles		
Propriétaire	De Waele		
Installateur:	ALLOSON	TVA (ou CI):	0414251960
Inspecteur:	DEHAES V.		
Gestionnaire du réseau de distribution	Sibelga 1986 372		
Contrôle	L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 art. 270		
Tension de service :	2x230V		
Conduite d'arrivée :	4x10mm ²		
Protection maximale :	40A		
Isolement :	120M Ohm		
Résistance de terre :	3 Ω	<u>Electrode de terre</u>	Boucle
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :	IΔn : 300.mA	In : 40 A	2 p Type:A
Nombre de circuits :	Général		
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :	IΔn : 30mA	In : 40 A	2 p Type:A
Infractions	Néant		
CONCLUSION	L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service.		

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 17 / 02 / 2040

L'inspecteur,
Dehaes Vincent


ELECTRO-TEST
Vincent Dehaes
vincent.dehaes@electro-test.be
Gsm 0475 689 203



VINÇOTTE CERTIGO asbl

Organisme de contrôle agréé

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0821.076.888 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☒ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

Rapport n° :

70116225



CF 131737

Rési code :

11

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>ALLOSON</u>	Nom, Prénom :
N° carte d'identité :	Adresse :
N°TVA : BE <u>414 251 260</u>	CP + Commune :
	Tél. : / /

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☒ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 276 : renforcement	☐ périodique	☒ contrôle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
		☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN	☒ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : <u>1986372</u>	Index jour : <u>525</u>	Index nuit : <u>508</u>
Données installation	Protection branchement (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ Compt. kWh exclusif nuit :	
	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ boucle de terre ☒ barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>KV B</u>	☐	
	Dispositif diff. gén. : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>13</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>14</u>
☒ Voir annexe(s)	<u>louis sur place</u>		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☒ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>3</u> Ω		☒ Isolement général : <u>768</u> MΩ		☒ Continuité de terre		☒ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☐ Néant	
Infractions Installation existante	
☐ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant	

Conclusion(s) :

- ☐ La nouvelle installation est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.
☒ L'installation existante est conforme ☒ n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

13/11/2017
☐ par le même organisme de contrôle (*).

Agent visiteur :

Nom : LIGKA

Agent n° : 5064

Date : 13/11/2017

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 1 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 1

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
☐ Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
☐ Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.