

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

2005/0909/108/12

Datum van verslag:

9/9/2005

Datum van onderzoek:

9/9/2005

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

33589492

Index:

ADRES INSTALLATIE:

Heiderstraat 4
1742. Schommel

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (T.R. art. 231) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

Woning

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☒ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Bescherming van de aansluiting: 40p A

Aansluiting: Spanning: 230 V

Alg. schakelaar: type: D1P40/300/2p

Elektrische installatie: ☐ V60r ☒ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☐ IT ☐ TN ☐ TT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen: 14

RA: 8,6 Ohm

RI tot 13 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

- zie schema's

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

- geen

- nota: 10.8; 10.9; 9.22

Besluit:

A.

De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 9/9/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

B.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform

C.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

108 Patrick Karelhaert

Document, DS26, V3, 01/10/2001

Bijkantoren:

1083 Brussel K. Karellaan 292
9220 Hamme St. Jansstraat 29
8000 Brugge St. Pietersmolenstraat 8tel. : 02/482 08 18
tel. : 052/49 99 19
tel. : 050/31 58 00fax : 02 / 482 08 11
fax : 052 / 49 99 11

009511

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

Datum van verslag:

Datum van onderzoek:

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (T.R. art. 231) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☒ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie:Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☒ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: 5 X 16 mm²Bescherming van de aansluiting: 40 AAansluiting: Spanning: 230 V

Alg. schakelaar: type:

Elektrische installatie: ☐ V60r ☒ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☐ TT ☐ TN ☐ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.Aantal borden: 1Aantal eindstroombanen: 1RA: 8,6 OhmRI tot ∞ Mohm**BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE:** zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR