

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. GS 384, 12 - No 96
ADRES INSTALLATIE: Van Mechelsesteenweg 247-249
EIGENAAR : Hans Kempenaers
Adres :
OPDRACHTGEVER : op adres
Adres :
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK ☒

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 9-5-2012; Aanvulling van verslag nr. 1; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken : Fundering voor - na 1.10.81; Installatie voor - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -
Aansluiting: Spanning 3 x 160-1 N V; Bescherming v/d aansluiting: max 1.0 A; Alg. schakelaar: type: G011/30mA
Netaftakkabel (type & sectie): XV6 6x16 mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XV6 6x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; Spreidingsweerstand: 8,8 Ohm; Alg. Isolatie-niveau: 2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 60A/30mA : A ↔ G + Q 1 R
: DS 60A/30mA : H ↔ P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 - E12W
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's:

zie keerzijde: Nog keurplaatje : lichtkast met
verzekering, bedrading, Torskelles, af-
werking, opbouwplaatjes

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONFERENTIEORGANISME
Agent Onderzoeker
Slave Godts

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT :

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de)
ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. 9-5-2012
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende
uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.