

Nombre	Equipement	Marque	Modèle	Connexion Wi-Fi	Remarque
1	Pompe à chaleur air/eau - chaud/froid	Daikin	Altherma 3R - ERLA16DW1 / EBBX16D9W	oui	
1	Ballon thermodynamique - ECS	Ochsner	Europa 300L	non	
1	VMC double flux	Systemair	Save VTR700	oui	
2	Ventilo-convecteur 2 tubes	Daikin	FWXV10ABTV3	non	Cablé en bus mais non raccordé
2	Ventilo-convecteur 2 tubes	Daikin	FWXV15ABTV3	non	Cablé en bus mais non raccordé
4	Ventilo-convecteur 2 tubes	Daikin	FWXV20ABTV3	non	Cablé en bus mais non raccordé
8	Thermostat	MC6	2FC4	oui	Commande ventilo-convecteurs
2	Chauffage sol - V2V	Honeywell	V4043H1122	non	doivent se fermer quand la PAC est en mode froid
1	Compteur électricité	Siconia	T211 / 400V-63A	non	Port P1 disponible
1	Onduleur	SolarEdge	SE 7K	oui	
25	Panneaux PV	JA Solar	400Wc	non	optimiseur sur chaque panneaux (2 strings 5200Wc et 4800Wc)
1	Borne électrique	WallBox	PulsarPlus	oui	compteur électrique dans le tableau électrique
1	Domotique	NIKO	Home Control - Hub	oui	installation sur cablage traditionnel, utilisé pour éclairage
1	Videopartophone	NIKO	Kit vidéo 2 flis (510-01501)		non raccordé actuellement
1	Poste vidéopartophone	NIKO	Poste intérieur supplémentaire (510-50000)		non raccordé actuellement
16	Interrupteur simple	NIKO	Wave connecté (551-72101)	oui	sur cablage traditionnel
7	Interrupteur double	NIKO	Wave connecté (551-72102)	oui	sur cablage traditionnel
2	Contrôle domotique	NIKO	Digital Black 230V (551-18000)	oui	sur cablage traditionnel
1	Centrale alarme	Carrier	NXG8	oui	17 capteurs fenêtre + 1 capteur volumétrique + 3 claviers
1	Adoucisseur	Durlem	VI50Duo	non	
1	Groupe hydrophore	Grundfoss	Scala 2	non	
1	Circulateur boucle ECS	Grundfoss	UP 15-14B PM	non	pour 1 salle de douche utilisée ponctuellement, mise en route sur éclairage
2	Pompe de relevage	WILO	DRAIN TM 32/7-A	non	