

☒ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☐ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☒ -1

Dekker

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <i>As/272326941</i>
Naam, Voornaam: <i>Van Dierckx W</i>	Lid nr: <i>32894</i>
BTW nr: <i>688058918</i>	Installatie: Naam: <i>Van Dierckx NV</i>
of identiteitskaartnr: <i>Elchabel</i>	Adres: <i>Velodrom 5</i>
Stroomleverancier: <i>Elchabel</i>	<i>9960 Bucht</i>
Meter nr: <i>1</i> stand: <i>1</i>	Datum onderzoek: <i>30/10/02</i>
Wijze van meting: ☒ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel. <i>1. Dierckx</i>
	Naam, Voornaam: <i>Van Dierckx p.p.</i>
	Adres: <i>Stuivend 63 Lekehu</i>
	Aanvrager: <i>1. Dierckx</i>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *230* V AC, Bescherming aansluiting: *Man 2x10* A Type: *Man 2x10*
Omschrijving aansluiting: *ondergrond* Kabeltype: *EXW* Doorsnede: *4* x *25* mm²
Voeding hoofdbord: *2* x *10* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *12*
Type aardelektrode: *Bus* Spreidingsweerstand: *2* Ohms Algemeen isolatieniveau: *50* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<i>Van Dierckx</i>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was ☒ werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *30/10/02* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - *MAG* - *MAG NIET* - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De installatie moet vóór *30/10/02* opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: *2*
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

972 VERMAGT 21