

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Charlottalei 1 app A0 bus 1, 2018 Antwerpen  
 Naam eigenaar  
 Adres eigenaar  
 Type object appartement  
 EAN-code  
 Aard installatie bestaand  
 Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 24/03/2015 volgens artikel art 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|                                                  |              |                                             |           |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Spanning (V)                                     | 3 x 230 (3f) | In hoofdschakelaar (A)                      | 40        |
| Type elektrode                                   | pen          | $\Delta I$ differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| $\varnothing$ voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10           | Aantal verdeelborden                        | 2         |
| In hoofdbeveiliging (A)                          | niet bekend  | Aantal stroombanen per verdeelbord          | 1/5       |

### Metingen

|                      |      |                                                   |      |
|----------------------|------|---------------------------------------------------|------|
| Ra / Zs ( $\Omega$ ) | 9 /  | Werking differentiële schakelaar(s)               | goed |
| Continuïteitsmeting  | goed | Isolatiweerstand van de installatie (M $\Omega$ ) | >0,5 |

### Inbreuken

1. nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: voor okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's. De schema's zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.

### Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 24/3/2040, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 24/3/2015

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk .....

Handtekening:

### Risicotoezicht

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.