



**VINCOTTE CERTIGO** - Vereniging zonder winsttoegmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME -  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com  
☒ Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **ZETEL BRABANT**

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde

Tel: - Fax: - E-Mail:

Contactpersoon: ANGELO GALLO

• Onze gegevens

Verslag nr.: AUD / 19 / 70081421 / 00 / NL / 000

Klantref.: BTOCAUD

Contractref.: /

• Uw gegevens

Ref.: /

• Interventiegegevens

Plaats: : Devoerlaan, 30 1800 Vilvoorde

Datum: 10/08/2015

Uitgevoerd door: ANGELO GALLO (4235)

vincent vandewalle

Devoerlaan, 30  
1800 Vilvoorde  
Belgique

## **PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

### **INSTALLATIE**

Naam: vincent vandewalle Voornaam:

Adres: Devoerlaan, 30 Post nr.: 1800 Stad: Vilvoorde

Tel: 0490117387

**- Eigenaar of beheerder**

idem

**- Plaats type**

Wooneenheid

### **BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 271: controle

- Art 86

- Art 271 bis

### **BESLUIT**

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 10/08/2040. (\*)

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
Directeur Generaal

## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
  - Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
  - Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materiaal.
  - Vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
  - Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
  - Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
  - Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.
- ### **- Metingen - testen**
- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 22.50 Ohm.
  - Algemeen isolatieniveau: 18.30 MOhm.
  - Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
  - Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN: EAN niet meegedeeld  
kWh meter nr.: 4280907  
Meterstand dag: 55560  
Bescherming aansluiting: 25 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 3x230 V  
Maximale nominale stroom: 40 A  
Voedingsleiding hoofdbord - type: XVB  
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm<sup>2</sup>  
Type aardelektrode: pen / baar

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting: 40A300mA  
Aantal borden: 1  
Aantal eindstroombanen: 18  
Situatieschema('s): zie bijlage(n)  
Eéndraadsschema('s): zie bijlage(n)

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

- Nieuwe installatie
- Bestaande installatie

## **ANDERE BIJLAGE(N)**