

SGS

Register nr: Zegel nr:
ADRES INSTALLATIE: Eddelwysstraat 57
EIGENAAR (Naam - Voornaam): 3530 Houthalen
Adres: Landene, Hout
OPDRACHTGEVER: 3530 Houthalen
Adres: idem
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:



DNB: Teller nr: 537.200.43 Index: 89784 EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: 31827 Isolatiemeter SGS nr: 31827 Continuïteitsmeter SGS nr: 31022

Netsysteem : TT

Technische procedure : [AREI art.86] TEC EE 102

Controledatum : 21/03/2011

[AREI art.87/86] TEC EE 211-212

Aard van onderzoek : ☒ Gelijktijdigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)

☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271 bis) (Voorschriften DNB)

☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)

☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276 bis) (Voorschriften DNB)

☒ Gelijktijdigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande - nieuwe uitbreiding wijziging voorlopig werk :

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkruimte, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere :

Bouwjaar: fundering vóór - 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - 1.10.81 - 1.1.93 BA4/BA5 : ja / nee

Aansluiting: spanning : V AC-DC ; Bescherming van de aansluiting : bestaande : 2x40 A - voorzien : A

Voedingskabel hoofdbord : x mm² type : 0.8 ; Algemene schakelaar : 4p40 A, type : ADSI 300mA

Type van de aardelektrode: bus - barren - pennen - horizontale geleider

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 10+3 ; Ra = 11.27 Ω ; Ri tot = >10 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er : badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douchekamer : ja - nee
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden : ja - nee (als ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting : ja - nee
- Plaatsing van elektrische verwarming : ja - nee
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's : goed - inbreuk - opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal : goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking : goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende) : goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel : goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom : goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI's - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee die betrokken personen ondertekend.

☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).

☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Nr + naam + handtekening

Inspecteur gezien op vermelde datum

Thierry Pennequin

Blad LS nr **138893**

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium VZW

Internationalelaan, 55/D

Grote baan, 76/1

SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel

3530 Houthalen

2030 Antwerpen

t +32 (0)2 411 60 35

t +32 (0)11 80 61 76

t +32 (0)3 545 48 88

f +32 (0)2 411 38 70

f +32 (0)11 80 61 75

f +32 (0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com

e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

SSB_BLUE10.12N - 16/10/09