

3341497

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276bis~~ /
 Aanvulling verslag nr.
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / Verzwaring / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningwijziging~~ / ~~Verkoop woonwoning~~
 Type der lokalen : **WOONING**
 Plaats van onderzoek : **DYK STEIN LAMM 23 2860 ST. KAT. WILVER**
 Eigendom van :
 Opdrachtgever : **MERTENS HERENTHOUTSE STRAAT 23 MUYLEN**
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : **C. VERSCHOREN** Datum van onderzoek : **16.12.2011**

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ **3 x 230 V** 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : **40 A** Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek. : **MARTSCH** Schak. : **DIFF**
 Meter-bordverbinding : kabeltype : **VVB** aantal geleiders : **4** doorsnede : **16** mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : **4** doorsnede : **16** mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : mm² Spreidingswaarde : **7** Ω
 Aantal borden : Aantal eindstroombanen : **15** Algemene isolatieweerstand : **0,9** MΩ
 Diff. schak. : algemene : **40 A** **40 A** **300** mA bijkomende : **40 A** **20** **30** mA
 werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- ☒ N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
☒ N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

G.E.E.M.

VERSCHOREN Chris
 GSM: 0493/245.113
 chris.verschoren@ccb.be

VERSCHOREN Chris
 GSM: 0493/245.113
 chris.verschoren@ccb.be
 voor de directeur,
 de onderzoeker

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : **16.12.2011**
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ccb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
 rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische

03/005N/05/11/15D