

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 85971
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: quickelektrik@gmail.com



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6559959
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/11/2025

Klant / Opdrachtgever:

QUICK ELEKTRIC
BETHANIËNLEI 181
2980 ZOERSEL

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 49 DOMS RONNY
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres: MICHIELSENDREEF 2 bus 0.1, 2930 BRASSCHAAT
Installateur/verantw. werk: Naam: QUICK ELEKTRIC BV Adres: BETHANIËNLEI 181, 2980 ZOERSEL B.T.W.: 0668447883
Adres installatie: MICHIELSENDREEF 2 APP 0.1 BRASSCHAAT 2930 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID: LS-Michielsedreef 2 app 0.1 Brasschaat
EAN nr.: 541448860005827743 Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 1SAG110054 Nachtteller nr.: --
5934

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (afd. 8.4.3)

Kies een item.

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: nvt (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 19/11/2025 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/11/2050

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: nvt
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 63A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: -- aantal geleiders: -- doorsnede: -- mm²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/300mA bijkomende: 2p 63A/30mA
Eëndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie: Schema RP6559959
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 30

1/ 300 mA (A t/m Z, AA t/m AD)

2/ 30 mA (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L)

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,1 MOhm Spreidingsweerstand: 3,1 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen

I | Geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf