

**VINÇOTTE CERTIGO vzw**

Erkend controleorganisme

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: J ROSSCHAERT

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 15 / 30554852 / 00 / NL / 001

Klantref.: OTCGEN

Contractref.:

• Uw gegevens

Ref.: /

Mevr. Vanbergen Paula

Sint-Martenplein, 8 bus 304

3800 Sint-Truiden

België

• Interventiegegevens

Plaats: berckhovenstraat 8A b5 2390 westmalle -

Datum: 22/09/2017

Uitgevoerd door: AV3979 - D'HAENENS MARK

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Post nr.: Stad:

Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 271: controle verkoop

- Art 86

- Art 271 bis

BESLUIT


- De bestaande installatie voldoet niet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting was verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 22/09/2018.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.



Ing. J. Windey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 2.9 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 1.04 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	541448820054688894
kWh meter nr.:	34628943
Meterstand dag:	445
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	2X10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	8
Bord(en):	DIFF 40A30mA C16AX6 C25AX1 C10AX1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

- | | |
|-----------|---|
| R -O-1060 | Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het AREI (KB 02/09/81) van toepassing. |
| R -I-1501 | Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). |
| R -I-1502 | Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI). |
| R -I-1505 | De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art. 269 AREI). |
| R -O-1061 | De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. |
| R -O-1062 | Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. |

ANDERE BIJLAGE(N)



VINCOTTE CERTIGO vzw

Erkend controleorganisme

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: J ROSSCHAERT

• Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 15 / 30554852 / 00 / NL / 000

Klantref.: OTCGEN

Contractref.:

• Uw gegevens

Ref.: /

Mevr. Vanbergen Paula

Sint-Martenplein, 8 bus 304

3800 Sint-Truiden

België

• Interventiegegevens

Plaats: berckhovenstraat 8A b6 2390 westmalle -

Datum: 22/09/2017

Uitgevoerd door: AV3979 - D'HAENENS MARK

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Post nr.: Stad:

Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 271: controle verkoop

- Art 86

- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet niet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting was verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 22/09/2018.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 2.9 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 3.06 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	541448820054688917
kWh meter nr.:	2972504
Meterstand dag:	2895
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	2X10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	8
Bord(en):	DIFF 40A30mA C16AX6 C25AX1 C10AX1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

- | | |
|-----------|---|
| R -O-1060 | Bij belangrijke wijzigingen en uitbreidingen zijn de voorschriften van het AREI (KB 02/09/81) van toepassing. |
| R -I-1501 | Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI). |
| R -I-1502 | Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI). |
| R -I-1505 | De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen (art. 269 AREI). |
| R -O-1061 | De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. |
| R -O-1062 | Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden. |

ANDERE BIJLAGE(N)