

**RAPPORT D'UN EXAMEN DE CONFORMITE AVANT MISE EN USAGE ET/OU VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION ET TRES BASSE TENSION****Données générales**

|                             |                                               |                 |          |         |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------|---------|------------------------------|
| Lieu du contrôle:           | Rue de Marchienne 4 , 6020 DAMPREMY           |                 |          |         |                              |
| Propriétaire:               | [REDACTED]                                    |                 |          |         |                              |
| Client:                     | [REDACTED] Rue de Marchienne 4, 6020 DAMPREMY |                 |          |         |                              |
| Type de locaux:             | Maison                                        | GRD:            | ORES     | Tarif:  | Jour                         |
| Code EAN de l'installation: | 541 44                                        | N° compteur:    | 33729544 | Index:  | 000016 kWh                   |
| Installateur:               | /                                             |                 |          |         |                              |
| N° TVA:                     | /                                             | ou n° carte ID: | /        | Émis à: | / le /                       |
| Agent-visiteur:             | Sébastien Chyrchel                            |                 |          |         | Date du contrôle: 21/01/2019 |

**Type de contrôle**

|                                                                                                                               |                                       |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Conformément aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) - Procédure interne QPRO/ELE/001 |                                       |                                                                      |
| Type de contrôle:                                                                                                             | Art. 270 Conformité / Mise en service | Protection contre les chocs électriques par contacts indirects:      |
| Info complémentaire:                                                                                                          | /                                     | Art. 86 Locaux ou emplacements domestiques                           |
| Réinspection à:                                                                                                               | /                                     | (réseau TT - alimentation de l'installation via compteur électrique) |

**Données générales de l'installation électrique**

|                                      |                          |                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Tension nominale:                    | 2 x 230V                 | Courant nominal max: | /      | Courant nominal sécurité principale: | 20,00  |
| Section du câble d'arrivée:          | 4X10 mm²                 | Type:                | XVB    | Section:                             | /      |
| Prise de terre:                      | Barre ou piquet de terre |                      |        | Conducteur de terre:                 | 16 mm² |
| Différentiel principal - In:         | 40 A                     | Sensibilité DI:      | 300 mA | Nombre de pôles:                     | 2      |
| Différentiel(s) principal(s) extra:  | /                        |                      |        |                                      |        |
| Différentiel secondaire - In:        | 40 A                     | Sensibilité DI :     | 30 mA  | Nombre de pôles:                     | 2      |
| Différentiel(s) secondaire(s) extra: | /                        |                      |        |                                      |        |
| Nombre de circuits:                  | 12                       | Nombre de coffrets:  | 1      |                                      |        |

**Mesures et contrôles**

|                                         |           |                                            |          |                                   |          |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Résistance de dispersion:               | 12.87 Ohm | Protection contre les contacts indirects:  | En ordre | Plombage du différentiel:         | /        |
| Isolement générale:                     | 1700 MOhm | Fonctionnement différentiel - Bouton test: | En ordre | Etat du matériel électrique fixe: | En ordre |
| Test de continuité:                     | En ordre  | Fonctionnement différentiel - Test défaut: | En ordre | Schémas vs. réalité:              | En ordre |
| Protection contre les contacts directs: | En ordre  |                                            |          |                                   |          |

**Conclusion :  
L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE**L'installation doit de nouveau être contrôlée avant le:  
25 ans après date du contrôle ☐ par le même organisme (\*)**NOMBRE D'ANNEXES**  
Schéma d'implantation: Oui  
Schéma unifilaire: Oui  
Plan influences externes: N/A  
Autres: /

L'AGENT-VISITEUR:

Visa du distributeur:

**Visa de l'organisme de contrôle**ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
TVA BE 0811.407.869  
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique (et doit – le cas échéant – être soumis au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail et au Comité pour la Prévention et la Protection au travail). En outre, toute modification intervenue dans l'installation doit être renseignée dans le dossier. Toute modification ou extension importante de l'installation électrique doit faire l'objet d'un examen de conformité avant la mise en usage. Le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

VOIR PLAN

CONSTATATIONS: Remarques

- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- A3 : Tous les dispositifs de protection au courant différentiel résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) en utilisant le bouton test (cfr. les instructions du fabricant).
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- B : On ne peut pas exclure le fait qu'au dépôt des schémas, il pourrait y avoir d'autres infractions.
- D : L'éclairage n'est pas placé définitivement.

CONSTATATIONS: Infractions