

SGS

Register nr: ☒ Zegel nr: 15130
ADRES INSTALLATIE: Gesthuisstraat 1-9
Opuyk woning 8
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: TBJ electronics
Adres: Dilsen
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:



STROOMLEVERANCIER: ☒ Teller nr.: 34241526 Index: D.1,3 N.1,2

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr.: AD395 Isolatiemeter SGS nr.: AD395 Continuïteitsmeter SGS nr.: AD395
Netsysteem: TT TN - IT Installatie: Huishoudelijk (AREI art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
Data van het onderzoek: 13/8/2008 Industriële (AREI art. 87/86 - 88) TEC EE 211 - 212
Is er noodzaak tot zonering: ☒ / Nee
Aard van het onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art. 270) (Voorschr. strooml.)
Periodiek controlebezoek (AREI art. 271 - ARAB art. 262) (Voorschr. strooml.)
Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art. 276) (Voorschr. strooml.) (belangrijke informatie op keerzijde)
Aard van de installatie: Bestaande Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Werk
T: van de -door de installatie bediende- lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere...), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid,
Bouwjaar: funderingen vóór na 1.10.81; Elektrische installatie vóór na 1.10.81 1.1.83 ~~na~~ zonder BA4/BA5
Aansluiting Spanning: 230 V AC-DC; Bescherming van de aansluiting: Bestaande: 40 A - Voorzien: ☒ A
Voedingskabel hoofdbord: 5 x 16 mm²; Algemene schakelaar 40 A, type: ADSI
Type van de aardelektrode: bus - baren - pennen - horizontale geleider
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; $R_0 =$ 2,1 Ω ; $R_{tot} =$ +20 M Ω

BESCHRIJVING: ☒ Zie schema in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)			Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)	I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker	Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: Ja / Neen.
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: Ja / Neen.
- staat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - douchekamer: Ja / Neen.
- plaatsing van ZLVS verlichting: Ja / Neen.
- Plaatsing van elektrische verwarming: Ja / Neen.

VASTGESTELDE INBREUKEN - OPMERKINGEN - NOTA'S:

opmerking: * gas / water nog te aarden
* schema aan wettelijke situatie aan te passen (kring E-F)

nota: definitieve keuren en nog te plaatsen, geen zichtbare aanduidingen
bad en douche. ~~aanwijzing~~ doch
aanwijzing volgens klant.

PLICHTEN van de EIGENAARS, BEHEERDERS of HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

De installatie is conform onder voorbehoud van ☐ zie keerzijde.

De algemene ADSI is ~~was~~ verzegeld. De schema's, ééndradig en inplanting zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.

De installatie is niet conform. De ADSI was verzegeld.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 13/8/2008 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

De installatie mag in dienst gesteld worden - blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken.

De installatie mag niet in dienst gesteld worden - blijven

INSPECTEUR:

Nr. + naam + handtekening

DAU 466

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID:

Inspecteur gezien op de vermelde datum

VISUM VAN VERDELER:

DATUM: 13/8/2008

Goedkeuring: TQM

Blad nr 108832