

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 16/10/2025) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5****Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (Deel 8 hoofdstuk 8.2 afd. 8.2.2)**

Ref:	Dossiernr: KEA2604438	Aanvrager: EPCnu
Datum: 21/08/2026	Verslagnr: KV27646-TPA	Inspecteur: Thomas Pardon

Installatie	Eigenaar en/of beheerder	Verantwoordelijke werken
Huishoudelijke installatie	Vanhoudt Peggy	Onbekend
Montenaken 80	Montenaken 80	
3202 Rillaar	3202 Rillaar	
	Tel:	

Bouwjaar van de initiele installatie (*):
(*) Volgens verklaring van de klant

Tussen 1981 en 01/06/2020

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 21/08/2051**Algemene gegevens elektrische installatie****Gegevens verdeler**EAN: 541448820057687535
kWh meter nr.: 1LGZ0470395817Bescherming aansluiting: 40 A
Meterstand dag: 4434 kWh☐ Budgetmeter
Meterstand nacht: 5007 kWh**Gegevens installatie**Ontworpen voor: 230V
Max nominale stroom: 40 AVoedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm²
Type voedingsleiding: XVB

Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA

Aantal schakelborden: 3

Aantal eindstroombanen: 38

Schakelbord 1: Bij teller maatschappij	Schakelbord 2: Garage	Schakelbord 3: Garage
5 x 10A - 2P - C	1 x 32A - 2P - C	4 x 20A - 2P - C
1 x 4A - 2P - C	4 x 20A - 2P - C	Differentieelschakelaar
9 x 20A - 2P - C	3 x 16A - 2P - C	30mA - 40 - 2P
6 x 20A - 2P - C		Type: A
3 x 20A - 2P - C		
2 x 32A - 2P - C		
Differentieelschakelaar		
300mA - 40 - 2P		
Type: A		
Differentieelschakelaar		
30mA - 40 - 2P		
Type: A		

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|--|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 16.92 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 4.75 MOhm bij 500 V |
|--|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 4375: 28

Besluit

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 21/08/2051

Bijlagen

- Eëndraads- en installatieschema (4 pagina's)
- Situatieschema

3. Eëndraads- en installatieschema

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

- De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
- De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
- Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
- Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.



Kea Keuringen en Energie Advies vzw


Erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Industriepark-West 75
B-9100 Sint-Niklaas
BTW BE0821 773 706


TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be




Thomas Pardon



CEUSTERS TONY
MONTENAKENSTRAAT 20
BILHAAR




LEUSTERS TONY
MONTENAKENSTRAAT 20
RILLAAR



VOOR AU 0839

Willems
26/01/01


UOOR AV 0899
26/01/01.



Gemaakt: 02:58 25/08/26

Plaats: Rillaar

Titel: Electrisch Schema Vanhoudt Peggy



Beschrijving: Situatieschema garage




Gegenereerd door Report & Run www.reportandrun.com

Gemaakt: 03:01 25/08/26

Plaats: Rillaar

Titel: Electrisch Schema Vanhoudt Peggy



Beschrijving: Draadschema garage

Gegenereerd door Report & Run www.reportandrun.com