

Rapport-nr 10/10/60/1806
Stroomleverende Mij:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : controle- en indiensttellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270-271-276.
Bestaande installatie met belangrijke wijzigingen.
Type der lokalen : appartement 01.01 (eerste en tweede verdieping).
Onderzoeker : Jurgen Moens Datum van onderzoek: 02.10.2010.
Plaats van onderzoek : Valkstraat 3 te 9470 Denderleeuw.
Eigendom van : Mevr. Sorgeloos.
Opdrachtgever :
Installateur :
BTW : BE 0.899.624.916.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Ondergronds net.
Aardelektrode: aardpennen + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 26 Ω.
Aantal borden: 2.
Aantal eindstroombanen: 11.
Algemene isolatieweerstand: 16 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij:

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen FGHI).

NOTA'S:

De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De insialatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02.10.2015, zoals voorzien door art. 271 van het AREI.
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.

Jurgen MOENS
O.C.B. 1750
Kruiskouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07 0475/45.23.82