

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of controlebezoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

✓ **DE INSTALLATIE IS CONFORM**

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	22698	Eigenaar	Defever Joost
Inspecteur	ROB	Gegevens installateur	Ronnytec BVBA
Het onderzoek is verricht op	09-09-2025	Gegevens opdrachtgever	
Plaats van het onderzoek	Krekelweg 2 3140 Keerbergen	EAN	541 448 860 007 378 816
Type keuring	Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5	Teller nr	1SAG3200094132
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	1299
Type lokaal	Wooneenheid	Stand 2 (nacht)	2253

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Na 01/10/1981 en voor 01/06/2020
Type electrode	Lus	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	3x400V+N	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	32A	Aantal borden	1
		Aantal eindstroombanen	48

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 7 Ohm Ri 11,2 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging...) van het elektrische materiaal (schakelaar, stopcontacten verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	In (A)	IA (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
Zie schema's					OK / OK

• BEVEILIGING

Kring	In (A)	Type	Aantal Polen	Sectie (mm²)	Icc (A)
Zie Schema's					

• **Opmerkingen en nota's**

- 17.1 Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare toegankelijke delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten/goten etc. zijn niet losgemaakt.
- 17.13 Niet de gehele installatie was toegankelijk waardoor een grondige controle niet mogelijk was.
- 17.15 Er werden geen inbreuken vastgesteld.
- 17.16 Dit attest kan ook gebruikt worden voor verkoop.
- 17.17 De installateur of de eigenaar verklaart op eer dat het begin van de werkzaamheden dateert van voor 01-06-2023. De bepaling van de begindatum van de werkzaamheden blijft onder de verantwoordelijkheid van de installateur of de eigenaar. De afwijkingen van het AREI onderafdeling 6.5.8.1. (afwijkingen na 01/06/2020) werden toegepast.

- woning was bemeubeld

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurder

1. De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:
 2. het(de) eendraadsschema(s) van de elektrische installatie;
 3. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;
 4. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;
 5. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;
 6. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
 7. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;
 8. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.
9. Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:
 10. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);
 11. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;
 12. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).
13. De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:
 14. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
 15. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
 16. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 17. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
 18. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De volgende inspectie moet uiterlijk voor 09-09-2050 worden uitgevoerd. De ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de elektrische installatie verzegeld.
De eendraadsschema's en de situatieplannen werden gedateerd en ondertekend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ELECTRISCH SCHEMA

ELECTRISCHE UITRUSTING

Romytec bvba
 Heerstraat 10A
 B-2440 Geel
 Tel.: +32(0)495/84.54.68
 Fax.: +32(0)14/58.41.29
 E-mail: Romytec@telenet.be



Romytec bvba
 certificaat aanvaarding

Handwritten signature and date: 12-11-2009

Romytec bvba
 Heerstraat 10A
 B-2440 Geel
 TEL.: +32(0)495/84.54.68
 FAX.: +32(0)14/58.41.29



PROJECTNAAM: Nieuwbouw Krekelweg 2
 PROJECTNUMMER: Domofica-systeem
 TEKENINGNUMMER: RVPL2008-310
 Vermogen: 22,2 KVA/32A
 NET: 3 x 400VAC+N TT-NET

UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN

Temperatuur : AA4
 Water : AD6
 Vreemde vaste delen : AE4
 Corrosieve delen : AF1
 Schokken : AG2
 Trillingen : AH2
 Beveiligheid van personen : BA4/5
 Lichaamsweerstand : BB2
 Aanpakking aardpotentiaal : BC3



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
 Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvorde
 Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
 info@belgateq.be - www.belgateq.be

R.C. 09/09/2025

Woningbouw Krekelweg 2

TITELBLAD

Verdeelbord

Datum: 11/01/2009

Getek.: R. Vermeirbergen

REVNR.: REV.DATUM

Projectnr.: Domofica-systeem
 Plannr.: RVPL2008-310

Blad

Vat:

1

22

