



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: B276708961.vic

N 097827

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611☒

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: <u>Y&D</u>	Naam, Voornaam: <u>Broos Luc</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Blijt Romboutlaan 142/2 ide.</u>
BTW nr.: BE <u>897836936</u>	Post nr. + Stad: <u>3000 deurne</u>
	Tel.: <u>.....</u>

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☒ wijziging ☒ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	① Woonenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ Art 276bis: verkoop van een woonenheid	☐ Art	④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN:	☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>2173723</u> Meterstand dag: <u>74</u> / nacht: <u>58</u>	☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: Meterstand:
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>1.5</u> mm ² - Type: <u>V.F.V.B.</u>	☒
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>3</u> Aantal eindstroombanen: <u>5+1+1+6</u>
	☒ Zie bijlage	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>3</u> ... Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1</u> MΩ ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	<u>geen</u>	Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken	<u>geen</u>	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>geen</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.☐ De bestaande installatie ~~voldoet~~ ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Agent nr.: Datum: 31/05/2010Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema('s): ☐ Ééndraadsschema('s): ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 31/05/2011 (*)
• door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: David Peeters 2767
CENTRUM DIV. CENTRE

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, de installatie te laten onderzoeken door een erkend organisme. Indien ze in dienst zijn, moet het onderzoek worden uitgevoerd door een erkend organisme. Indien ze niet in dienst zijn, moet het onderzoek worden uitgevoerd door een erkend organisme. Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden overgemaakt aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.