

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 16/2019/83792/01:1

DATE DU CONTRÔLE 23/12/2019

AGENT VISITEUR Julien Menu

ADRESSE DU CONTRÔLE Place Arthur Stilman à côté du café - 6040 Jumet

TYPE DE CONTRÔLE Examen de conformité (Art. 270) - Installation provisoire et/ou de chantier (Art 258)



» DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation Place Arthur Stilman à côté du café - 6040 Jumet
Type de locaux Unité d'habitation (maison)
Propriétaire 
Responsable des travaux 

» GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributenetbeheerder (DNB) ORES ASSETS
EAN code niet gecommuniceerd
Nummer teller Non communiqué
Meterstand dag/nacht /
Teller niet geplaatst: de maximaal toegestane grootte van de aansluitbeveiliging voor de hier gekeurde installatie is 40A
Type verbinding aérien
Voedingskabel hoofdbord EXVB 4 x 10 mm²
Nominale spanning 230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) ?

» CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's	Sans objet	Aantal verdeelborden	1	Aantal stroombanen	1
Kringen	1x11				
Bescherming	D20A4,5kA				
Sectie (mm²)	2,5				
Conclusie	OK				

De funderingen dateren van	D'avant le 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 40A - 300mA - type A - test impossible - pas de tension
Aarding	Piquets		
Aardingsweerstand (Ω)	21,4	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 40A - 30mA - type A - test impossible - pas de tension
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	Sans objet	Aansluiting	OK
Aardingscontinuïteit	Concluant	Verlichting/toestellen	Sans objet
Foullus controle	Test impossible - pas de tension	Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK
		Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)	335

BESLUIT : CONFORM

Op de datum 23/12/2019, elektrische installatie Place Arthur Stilman à côté du café - 6040 Jumet is conform bij het algemene reglement op Elektrische Installaties.

De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.

De volgende controle moet uitgevoerd worden (van een voorgeschreven tijd van de regelgeving).

Handtekening agent

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 16/2019/83792/01:1

OPMERKINGEN

- Il est rappelé que le raccordement provisoire qui est mis à disposition par le gestionnaire de réseau de distribution (GRD), l'est pour un délai limité (normalement 24 mois ou 12 mois - se renseigner auprès de son GRD). À l'échéance de ce délai, le GRD a le droit de débrancher un raccordement provisoire.

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan de elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie, te voorzien dat de installatie te allen tijde conform blijft, een herkeuring te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag versturen naar de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

1

Lees nadrukkelijk
dit proces-
verbaal

2

In het geval van
uitbreidingen,
belangrijke
veranderingen aan
de installatie, laat
de installatie
opnieuw
controleren

3

Als het
geldigheidstermijn
van het rapport is
verstroken, laat de
installatie opnieuw
controleren

4

Certinergie is tot
uw dienst
0800 82 171