

Opdracht: 20170912000791

Klantnr.: 201700000188

Contact:

Klant / Bedrijf: Vrancken Dreef 180A 3090 OVERIJSE

BTW:

ProKo.: ELEC-06

Voorl.verslagnr.:

Datum Onderzoek: 12/09/2017

Verslagnr.: **201700000904**

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande

Type lokalen: Woning

Plaats onderzoek: Sloesveldstraat n°11 1560-HOEILAART

Aard onderzoek: controlebezoek

Volgens AREI Art.: Art86/Art271/Art271bis/

Datum onderzoek: 12/09/2017 Volgende binnen - maand of voor 12/09/2042

Onderzoeker: LE LOUARN, Alexandre

Eigendom van:

Installateur: Vrancken

B.T.W.:

ID-kaart:

Uitgereikt te:

Datum:

BESCHRIJVING

EAN nr.: Teller nr.: 20326595 Stand I : 041418.1 Stand II : 037518.4

Aansluiting: Ondergrondse aansluiting

Dienstspanning: 3x230V

Max. beveiliging: 40A

Hoofdbeveiliging: aut. 3p 32A

Schak.: -

Meter-bordverbinding:

kabeltype: EXVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 16 mm²

Aardelektrode: type: lus

sectie: 35 mm²

spreidingswaarde: $\leq 9 \Omega$

Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA

is verzegeld met een loodje: n.v.t.

bijkomende dif.: 2p 25A/30mA

Werking testknop: in orde

Controle foutlus: in orde

Algemene isolatieweerstand: $> 10 M\Omega$

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schemas: in orde

Staat van het vast elektrisch materiaal: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Vast opgesteld en verplaatbaar materiaal: in orde

Beschrijving installatie - toestellen: ☒ zie schema in bijlage ☒ eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd- ☐ bijkomende -equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 3

Aantal eindstroombanen: 40

NOTITIES

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N11, N12, N13,

BESLUIT

DE INSTALLATIE IS CONFORM AAN HET AREI.

De installatie is conform aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker,

CONTROLE ORGANISME
IBAN: BE47 7320 3883 2080
www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM VZW
BTW/BE 0647 601 296
Rue de l'enter 2A 1350 Orp-Jauche

TEL 010/280.577
info@inspectbelgium.be



Opdracht: 20170912000791

Klantnr.: 201700000188

Contact:

Klant / Bedrijf: Vrancken Dreef 180A 3090 OVERIJSE

BTW:

ProKo.: ELEC-06

Voorl.verslagnr.:

Datum Onderzoek: 12/09/2017

Verslagnr: **201700000904**

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

VASTSTELLINGEN Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 () - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 () - Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, val...

N13 () - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.