



Organisme de Contrôle a.s.b.l.

0479/26 49 08

TYPE :

4

P27

GOFFIN - PESTIAUX
RUE BELLE-VUE 1A
5640 BIESME

2550 KONTICH le, Q11/2014

RAPPORT DE L'EXAMEN D'UN DEPOT EN RESERVOIRS FIXES DES GAZ PETROLE LIQUEFIES.
(examen exécuté suivant la procédure interne QPRO/REC/001.§7.3)
Réglementation: A.G.W. 7 juillet 2005

NOTRE REFERENCE :

C

1

R

4AG317

TI : N4

LOUE

A LA DEMANDE DE

ANTARGAZ BELGIUM NV/SA

AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

5640 METTET

INSPECTEUR : MONSIEUR

Blaise Jacky

NOUS AVONS PROCEDE LE 08-04-2015

RUE HENNEVAUCHE 1 A

UTILISATEUR : Madame GOFFIN - PESTIAUX

DONNEES GENERALES DEPOT, RESERVOIR ET SES ACCESSOIRES

CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	E-DATE	
RESERVOIR SCHNEIDER	4AG317	2400 L	23.07.2014	
No CERTIFICAT	DELIVRE LE	PAR		
TUV C E0036		C E0036		
MARQUE/TYPE	CPS	DATE	ECHEANCE	
SOUPAPE DE SURETE : OMECA	me	03.2014	03.2024	
INSTALLATEUR/VERIFICATEUR	C. POSTAL	COMMUNE	DATE CERTIFICAT	
ATTESTATION TUYAUT :				
CLASSE	DATE	DUREE	CAPACITE AUTORISEE	CAPACITE TOTALE
AUTORISATION : 3	16.06.2014	10 A	2400 L	L

Ce rapport peut contenir des remarques. Le cas échéant, elles sont mentionnées ci-dessous où les numéros des remarques sont inscrits dans les cases de la grille figurant ci-après. Le texte de ces remarques figure sous le même numéro au verso de ce rapport. Seules les remarques indiquées de cette manière sont à prendre en considération.

Résultat mesures protections cathodiques : $U_1 = -1523$ - mV $I = -0,033$ A $R = 7$ Ω
 $U_2 = -1517$ - mV

Note: L'étanchéité des tuyauteries de l'installation interne n'a pas été contrôlée / a été contrôlée.

Tuyauterie en PE

Limiteur ok $\pm 70\%$

REM. N° :

AB

CONCLUSION (Parmi les 3 conclusions figurant ci-après, veuillez lire uniquement celle qui est marquée d'une croix).



RAPPORT DE CONFORMITE. Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires. Prochain examen avant le :
Il y a lieu de remédier dans le plus bref délai aux éventuelles remarques mentionnées.



RAPPORT PROVISOIRE. Le rapport de conformité peut éventuellement être délivré après examen des documents demandés.
Il y a lieu de remédier dans le plus bref délai aux remarques formulées.



RAPPORT DE NON-CONFORMITE. Le dépôt ne répond pas aux prescriptions réglementaires. Le rapport de conformité peut seulement être délivré après avoir remédié aux remarques formulées et une nouvelle inspection de votre dépôt.

AU NOM DE L'ASBL O.C.B. - POUR LE DIRECTEUR

BLAISE Jacky

0490/290.074

NOTE: (excepté la Région de Bruxelles-Capitale) On ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration au préalable.



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Contact: V. EYDARD.

Votre référence: _____

Membre n°: _____

Rapport n°: 303 646 14

Reçu n°: _____

Lieu de visite: ma Henri Vanche, 24

metres

Date de visite: 01/12/2014

Inspecteur: LEGROS Xavier

CD FANIT SARL

ma de base 335

500 - Jambes.

A l'attention de: maire Ancelie

RAPPORT DU: ☒ PREMIER CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ ☐ CONTROLE PERIODIQUE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

☒ Emplacement: ☐ Division: _____ ☒ Bâtiment: maison

CARACTERISTIQUES: Type de gaz: ☐ Gaz naturel ☐ Butane ☒ Propane ☐

- ☒ Compteur: ☐ N°: _____ ☐ Index: _____ ☐ Classe: G _____ Pression de service: 19037 bars

- Installation: ☒ Résidentielle ☐ Industrielle ☐ ☒ Neuve ☐ Extension ☐ Existante

- Appareils d'utilisation présents: ☐ Néant Chaudière Vaillant 2842 N 2

C33 - Pu: 28kW - N° 2842 N 2.

- Canalisations: Cuivre Ø 22 S&S, laide.

☒ Estimation du volume de l'installation: 20L

BASE DE L'EXAMEN:

☐ NBN D 51-003 ☐ NBN D 51-004 ☐ Cahier des charges du distributeur de gaz ☐ R.G.P.T. art. 52.11 ☐ Code de bonne pratique

☒ NBN D 51-006 _____ - et le(s) détail(s) suivant(s).

DETAIL DU CONTROLE:

☒ Contrôle d'étanchéité à la pression de 150/30 mbars; ☐ Epreuve de résistance à la pression de _____ bars;

☒ sur toute l'installation ☐ sur les parties accessibles

☒ avec manomètre ☐ avec tube U ☐ avec débitmètre à flotteur ☐ avec compteur gaz ☐ avec détecteur de gaz ☐ avec produit moussant

☒ en aval du compteur ou 2° détendeur ☒ y compris les appareils d'utilisation (si présents)

☒ Localisation de(s) fuite(s) ☐ sur toute l'installation ☒ sur les parties accessibles

☐ avec détecteur de gaz ☒ avec produit moussant

☒ Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible.

☒ Plan de l'installation ☐ pas présent ☒ présent.

☒ Check-list AVB: 350 60 275

☒ Raccordement pour l'appareil de mesure ☐ pas présent ☒ présent.

☐ _____

OBSERVATIONS: ☒ Néant.

☐ Hors cadre du contrôle nous vous signalons que: le contrôle s'est porté "uniquement"

sur la partie basse pression, de la 2° détente vers la chaudière

CONCLUSION:

☒ Le contrôle d'étanchéité ☒ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction

☒ sur les parties accessibles ☒ sur toute l'installation ☒ sur l'extension.

☐ L'épreuve de résistance ☐ a donné satisfaction ☐ n'a PAS donné satisfaction.

☒ L'installation ☒ est conforme ☐ n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

☐ Veuillez donner suite aux observations ci-dessus ☐ , et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

☐ _____

☐ _____

Annexe(s): _____



Xavier LEGROS

Inspecteur Gaz

Agent 4607

Date: 01/12/2014

Pour le Directeur général, _____

**APRAGAZ**

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB105802

Type 2



NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

GOFFIN -PESTIAUX

RUE HENNEVAUCHE 1 A

5640 METTET

Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.*

C	025105000	R	4AG317	N4
---	-----------	---	--------	----

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 02/09/2025 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

RUE HENNEVAUCHE 1 A , 5640 METTET

UTILISATEUR: Madame GOFFIN -PESTIAUX

+32479264908

RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	GLI/SCHNEIDER	4AG317	2400	23/07/2014
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE		PAR
	TUV			APRAGAZ
SOUPEPE DE SECURITE	OMEGA L5 1/4" NPT	1	DATE	02-2024
				ECHEANCE 02-2034
				CLAPET ANTI-RETOUR Oui
ATTESTATION DE TUYAUTERIE				
N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
PAT	Energysud	5100		20/10/2014
partie intérieure	Crucifix Marc	5100		01/12/2014
test d'étanchéité	ENERCETEC	5070		11/07/2025
AUTORISATION	CLASSE	DATE	EXPIRATION	CAPACITE ADMISE
	3	16/06/2025	16/06/2035	2400
	CAPACITE INSTALLEE		2400	60 %

REMARQUES:

INFRACTIONS:

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPS0 / OPS0 : N

Multimètre : F-I.140-023

Protection cathodique

circuit ouvert: -1101 mV

circuit fermé: -1355 mV

courant: 0,05 mA

liaison isolante: pe

CONCLUSION

Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 09-2030

* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 02/09/2025

As-tu vu l'asbi APRAGAZ, l'agent visiteur,

DAM



ENERCETEC A.S.B.L.
Organisme de contrôle agréé
☎ 071/166 567 - ✉ info@enercetek.be



Rapport : G2-43815-02

Procès-verbal de visite de contrôle périodique d'une installation alimentée au gaz.

Date : 11/07/2025

Visite effectuée par : Xavier ROELEN

Date d'émission : 15/07/2025

1. Identification :

Installation : Deuxième détente
Adresse de l'installation : 1 A Rue Hennevauche à 5640 Mettet
Gestionnaire : Goffin Stéphanie
Installateur : SJAACK VAN DER STELT

2. Caractéristiques :

Type de gaz : propane
Pression de service : 37 mbar
Compteur : Néant
Installation : domestique existante

3. Description :

Appareils : Chaudière Vaillant eco TEC pro 25.5 kW TYPE C33 S/N 21144200100116270001022872N2
Canalisations : Cuivre DN 22
Estimation du volume de l'installation : < 10l

4. Base du contrôle :

NBN D 51-006 § 10

5. Contrôle :

Contrôle d'étanchéité à la pression de service sur toute l'installation en aval du 1er détendeur (LPG) par manomètre.
Localisation de fuites sur les parties accessibles par produit moussant.
Contrôle de conformité de l'installation non réalisé.
Plan de l'installation disponible.
Raccord pour appareil de mesure disponible.

6. Observations

Néant.

7. Conclusion

Le contrôle d'étanchéité a porté sur toute l'installation.
Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer avant le 11/07/30