

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	Dabo Bv
naam:	Bormanstraat 32
straat en nummer:	3950 Bocholt
postnummer en gemeente:	tel: gsm: 0495/24 61 58
e-mail:	info@dabocv.be
ondernemingsnummer:	BTW BE0479.438.930

volgnummer attest: _____

TECHNICUS
naam: Jacky Dagnelie
erkenningsnr. SV: 01675
datum controle: 05/08/2025
arbeidsduur: /

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
naam: Mathieu Wathagen	
straat en nummer: Eetseveldstraat 3	
postnummer en gemeente: 3960 Bree	
tel: /	gsm: /
e-mail: /	

adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
naam contactpersoon: _____
straat en nummer: _____
postnummer en gemeente: _____
tel: _____
gsm: _____
e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
☐ particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 4000 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: rechthoekig	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☒ gewapend thermohardende kunststoffen ☒ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 1990		tanknummer: ?	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk: _____	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☒ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	uitmonding leidingen
	waterdicht	☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☒ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	fluit	☐	☐	ok	niet ok
	elektrische sonde	☒	☐	☒	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: 0 cm			
		pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
		☐ ok ☐ niet ok			
		☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

potentiaalmeting		☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)		☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok	
		☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse Wetboek van de Waterwet)		permanent:		op basis van:	
		☐ ok		☐ fluïdum	
		☐ niet ok		☐ onderdruk	
				☐ overdruk	
				☐ peilbuis + sensor/detector	
				☐ andere: _____	
		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok ☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t.		<i>Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.</i>	
		☒ uitgevoerd			
		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ andere methode: <u>visueel</u>			
		☐ opmerkingen: _____			
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok		☐ niet aanwezig ☐ niet ok ☒ n.v.t. opmerkingen: _____	
peilmeting				aanwezig	
				niet aanwezig	
				ok	
				niet ok	
				controle werking	
				niet ok	
peilstok		☒		☐	
mechanisch		☒		☐	
pneumatisch		☐		☐	
hydrostatisch		☐		☐	
ultrasoon		☐		☐	
andere:		☐		☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☒ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok			
opmerkingen: _____					
*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen		De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.			
☐ oranje		De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
☐ rood***		De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.			
**Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingegeerde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór		5 / 10 / 2030		☐ n.v.t.	
handtekening erkend technicus		handtekening klant voor kennisname			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					