

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 6589
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: geertdeleener@skynet.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6236957
Voorl. verslagnr.:
Datum: 14/05/2024



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

GEERT & KRIS DE LEENER
POVERSTRAAT 114
1731 RELEGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 493 RYCKEBOER Noah

Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: [REDACTED] Adres: JAN TIEBAUTSTRAAT 53 B102
1731 ZELLIK

Installateur/verantw. werk: Naam: GEERT & KRIS DE LEENER Adres: POVERSTRAAT 114
1731 RELEGEM

B.T.W.: BE0471552137

Adres installatie: VERBELEN JAN TIEBAUTSTRAAT 53 B102 ZELLIK 1731 Private HS-cabine: NEE

Type installatie: appartement

Toestel/Install. ID:

EAN nr.: Onbekend

Netbeheerder: Fluvius

Teller nr.: 10066900

Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3)

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 14/05/2024

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/05/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds

Wachthuis: /

Isolatieplaat: /

Nom. spanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A

Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A

Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB

aantal geleiders: 3

doorsnede: 10 mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB

aantal geleiders: 4

doorsnede: 25 mm²

Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk

bereikbaarheid: in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar

Aardelektrode: type: pen

sectie: 16 mm²

Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/30mA

bijkomende: 4p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage

referentie:

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde

Staat vast of - opgesteld materieel: in orde

Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna

☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -

Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.

☐ verlichting ☐ -

☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -

☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding

Aantal borden: 2

Aantal eindstroombanen, incl reserve:

11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 38 MOhm

Spreidingsweerstand: 21 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde

Controle foutlus: in orde

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

rechtstreekse aanraking: in orde

onrechtstreekse aanraking: in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde

Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf