

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☒ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi. ☒

☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: ME-ELTGC

BTW nr: 665 098 637

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier: Electabel

Meter nr: stand:

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: 145 1474 307 612

Lid nr: Ontvangstbewijs nr:

Installatie: Naam: Linter - Lierens

Adres: Elrum 83

2440 Geel

Datum onderzoek: 17/11/2006

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: Idem

Adres:

Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 600W V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: SP

Omschrijving aansluiting: ouden

Kabeltype: EXUB Doorsnede: 4 x 16 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16

Type aardelektrode: lun Spreidingsweerstand: 7.7 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>Zie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 17/11/2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Hens 1474

