

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen.

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. 322/1111 B/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Heist op den Berg

EIGENAAR: Leuwyn B.

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Solar spirit

Adres: Meester van Derborchtstraat 58

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW nr. 0817 620 274

STROOMLEVERANCIER:

Ref.: Teller nr. 30100 854

Index: D-22246 N-18064

Datum van het onderzoek: 23-11-2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

AREI art. 270 AREI art. 271 AREI art. 276 ARAB art. 262 T.B. art. 291 (Voersch. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Type der lokalen: 20m panelen

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 300mA

Type van de aardelektrode Ius - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 317 Ohm; RI tot MG MOhm

BESCHRIJVING:

groene stroomkabel. Cirkel g. EM10 - Din class B. snr. niet leesbaar.
index: 190 kWh.

Omvormer: Nedap. PR505. 5000 W. ISO 07C0024.

panelen. 22 x 255 = 5610 Wp.

NOTA'S:

1. De controle beperkt zich tot de PV-Installatie.
2. Geen isolatie-meting mogelijk door aanwezigheid van elektronica.
3. De werkingstest van de ontkoppelingsrelais werd uitgevoerd.
4. De overeenkomst tussen karakteristieken van omvormer(s) en panelen behoort niet tot deze controle.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23-11-2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 322 Coffremont
nr. + naam + handtekening

De directeur,