

Procès-verbal de premier contrôle d'une installation alimentée au gaz.

Visite effectuée par : Hugo JADOUL

Date : 25/08/2026

Date d'émission : 25/08/2026


 Jadoul Hugo
0470/85 84 73

1. Identification :

Installation : Seconde détente
Adresse de l'installation : Rue du By 7 à 6211 Mellet
Gestionnaire : XXXXXXXXXX
Installateur : Cdbc Techniques

2. Caractéristiques :

Type de gaz : propane
Pression de service : 37 mbar
Compteur : Numéro : M0014970 - Index : 0.242 - Classe : G4
Installation : domestique neuve

3. Description :

Appareils : Chaudière Bosch condens 2300i de 30kw type c13 N°8370-579-000065-7736901843
Canalisations : Plt dn25 + Cuivre dn22
Estimation du volume de l'installation : < 10l

4. Base du contrôle :

NBN D 51-006

5. Contrôle :

Contrôle d'étanchéité à la pression de 150 mbar sur toute l'installation en aval du 2ème détendeur y compris la vanne d'arrêt par manomètre.
Localisation de fuites sur les parties accessibles par produit moussant.
Contrôle de conformité de l'installation dans son état d'achèvement, et pour autant que l'examen visuel soit possible.
Plan de l'installation disponible.
Raccord pour appareil de mesure disponible.

6. Observations

Néant

7. Conclusion

Le contrôle d'étanchéité a porté sur toute l'installation.
Le contrôle d'étanchéité a donné satisfaction.