

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 195108
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: Steve@elektrothys.be



INSP-205



OCB vzw
Member of OSG Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6687153
Voorl. verslagnr.:
Datum: 05/05/2026

Klant / Opdrachtgever:

ELEKTRO THYS BV
PARKLAAN 56
2830 WILLEBROEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: FREDERIX Adres: WATERMOLENSTRAAT 27 2820 RIJMENAM
Installateur/verantw. werk: Naam: ELEKTRO THYS BV Adres: PARKLAAN 56 2830 WILLEBROEK B.T.W.: BE0741997144
Adres installatie: FREDERIX WATERMOLENSTRAAT 27 RIJMENAM 2820 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: 541448820058073870 Netbeheerder: - Teller nr.: 1SAG110529 Nachtteller nr.: -
0468

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☒ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: 1 en 2 (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 05/05/2026

Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/05/2051

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Nom. spanning: 2 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Aut. 2p/40A Alg. scheidingsschak.: alg. diff. schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: Lus sectie: Cu 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 4p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 16

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1,42 MOhm Spreidingsweerstand: 17,5 Ohm
Testknop diff. schak.: In orde Controle foutlus: In orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: In orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde
Beschermt tegen overstroom: In orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



De

agent-onderzoeker

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf