

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/01/2026

Inspecteur: Kevin Ganzeman

Mentor:

Installateur: ET Elektrotechniek vof

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0746 896 832

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 24030381

Datum verslag: 05/02/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2199035

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Blauwenbergstraat
Huisnummer 29A
Busnummer
Postcode 9320
Gemeente Nieuwerkerken
Land België

Eigenaar

Naam lov
Straatnaam Blauwenbergstraat
Huisnummer 29A
Busnummer
Postcode 9320
Gemeente Nieuwerkerken
Land België

Installateur

Naam ET Elektrotechniek vof
BTW nr. BE 0746 896 832
Telefoonnummer +32 478 98 02 83
E-mail info@et-elektrotechniek.be

Type : niet huishoudelijke installatie (winkelpand, kantoor, restaurant) $\leq 63A$

EAN : 541448860017936488

Teller Nr.: 40236369

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 8.3.2 en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 35 mm²

Max beveiliging: 125 A

Aantal borden: 3

Aantal kringen: 52

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,48 MΩ

RE: 7,60 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	andere	125	22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		
Uitwendige invloeden	OK				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 21/1/2031
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:31 tot 15:29

De inspecteur Kevin Ganzeman

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/1/2031	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.











