

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	265/2026/9/25/3	Datum van bezoek / Date de visite:	25/09/2026	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	AD RENOBOW BV Boeyenstraat 25 - 3600 GENK BTW BE 1029.741.508	EA N Nummer / EA N Numéro:	541448860025174209	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Vóór indienststelling / Avant mise en service			
Controle volgens: Contrôle selon:	NBN D 51-003/A3: 2025		NBN/DTD B 61-002: 2021	
Betreft: Concerne:	AARDGAS INSTALLATIE RESIDENTIEEL			
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Genkerbaan 56 - 3740 BILZEN			
DNB: GRD:	Fluvius			
Eigenaar / Propriétaire:	AD RENOBOW BV			
Installateur:	AD RENOBOW	BTW/TVA:		
Aanwezigen: Personnes présentes:	INSTALLATEUR			
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-KL-70kW			

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk(ken): Pression(s) de service:	21 mbar		
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G20 Gaz naturel		
Leidingen: Canalisations:	PLT: max 25 - 11 m		
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage		
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Elgacert conformiteitsattest(en) / Attestation(s) de conformité Elgacert: 210126596		
De gasteller was: Le compteur était:	verzegeld gesloten / scellé fermé klasse / class: G 4 Index: 0.0428 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 7AMX2126047786		

Toestellen / Appareils:

N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	CV KETEL VAILLANT	32	C13	KEUKEN	I2N	/	/

265/2026/9/25/3

RAPP.GAS.NF - 01/03/2026



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:

Visuele controles / contrôles visuels:			
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant precisiemanometer / au manomètre de précision		
	Testdruk / Pression d'essai:	150 mbar	Testtijd / Temps d'essai: 10 min
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air		

Inbreuken / Infractions:

Opmerkingen / Remarques:

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)



Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.
L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



CREEMERS Johan

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

**Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test**

| Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde

| Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be

| RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

