

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 95224
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: Pieter-jan@aewvangestel.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5807806
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/05/2022



FO.04



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

AEW VANGESTEL
LOZENHOEKSTRAAT 134
3140 KEERBERGEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 584 DEVOS JONAS
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: ONBEKEND Adres: GUILHOF 12 BUS 001 BORNEM 2880
Installateur/verantw. werk: Naam: AEW VANGESTEL Adres: LOZENHOEKSTRAAT 134
3140 KEERBERGEN B.T.W.: BE0849883316
Adres installatie: AEW VANGESTEL GUILHOF 12 BUS 001 BORNEM 2880 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: appartement Toestel/Install. ID: 001
EAN nr.: ONBEKEND Netbeheerder: Kies een item. Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)
Kies een item.

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 +na 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 23/05/2022 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/05/2047

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: / doorsnede: / mm²
Aardverbinding: aard: gemeenschappelijk bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: lus sectie: 25 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: OK Staat vast of - opgesteld materieel: OK
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☒ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☒ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 12

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 5.09 MOhm Spreidingsweerstand: 12.68 Ohm
Testknop diff.schak.: NIET Controle foutlus: NIET KUNNEN TESTEN Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: OK
KUNNEN TESTEN
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: OK onrechtstreekse aanraking: OK
Bescherming tegen overstroom: OK Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: OK

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N BIJKOMENDE – Equipotentiaal verbindingen moeten nog aangesloten worden .

I geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf