

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116290397

Eigenaar: Kobel Michal

Opdrachtgever: Camimmo
Gentsestraat 24
495771 9300 AALST

Datum onderzoek : 08 augustus 2019

Datum verslag: 08/08/19

Installatie ID: 2012060213

Plaats van het onderzoek:
Egemstraat 93
9420 BAMBRUGGE

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Wooneenheid	Aansluiting	20 A
Aantal voedingskabels	XVB 4X	Differentieel type	A
Voedingskabelsectie	10 mm²	Differentieel ΔI	300 mA
Spanning	3 N 400	Differentieel, Aantal polen	4
Aantal borden	1	Differentieel, In	40 A
Aantal kringen (eindstroombanen)	27	Arei artikel	Art. 86
Elektrische installatie (Bouwjaar)	Na 1/10/1981		
Type aardelektrode	Lus		
Beschrijving van de installatie	Teller DNB 20A ---> Diff. A/40A/0.3A/4P met 4x C20/2P Stopcontacten 1x Diff. A/40A/0.03A/4P met 10x C20/2P Stopcontacten 1x C20A/2P Oven 1x C20/2P Garagepoort 1x C20/2P Vaatwas 1x C20/2P Wasmachine 1x C20/2P CV 1x C25/4P Kookplaat 1x C10/2P bel 1x C10/2P veldbus 5x C16 verlichting		

II. Uitgevoerde controles

Gelijkvormigheidsonderzoek : AREI art. 270

Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re)	0,83 Ohm
Isolatiweerstand (Ri)	63,4 Mohm

V. Besluit

- A De installatie is conform en de algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (volgens het desbetreffende AREI art. 271), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum. Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na datum van onderzoek.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116290397

3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:

-3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.

-3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.

-3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.

DE AGENT ONDERZOEKER
Geert Van Ongeval



DE DIRECTEUR



Ir. Traest Bruno

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116290397

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

VASTSTELLINGEN: Andere inbreuken

VASTSTELLINGEN: Nota's

-Dit keuringsverslag is enkel geldig voor de installatie zoals beschreven op dit installatie adres.
-Keuken en keukentoestellen nog niet geplaatst.
-Badkamer meubels en douche / bad nog niet geplaatst.
-Schema's zijn bijgevoegd aan dit keuringsverslag.