


CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

 Erkend controleorganisme		www.certinergie.be Tel. : 0800 82 171 info@certinergie.be BTW Nr.: BE0536501654		volgnummer attest: 2020/58255	
				technicus	
				voornaam en naam: Braam De Tant	
				erkenningsnr.: SV 07836	
				datum controle: 21 / 02 / 2020	
				arbeidsduur: van 14 u 45 tot 15 u 30	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming				adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t.	
naam:				naam contactpersoon:	
straat en nummer: Boreelstraat 4				straat en nummer:	
postcode en gemeente: 9506 Geraardsbergen				postcode en gemeente:	
tel.: gsm:				tel.: gsm:	
email:				email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3300 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		
☐ ondergronds ☒ bovengronds		☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:		☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	
				☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing:			tanknummer:		
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :					
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)					
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk:			fabricagenummer:		
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:			☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.		
norm:					
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:					
<i>*Dit is niet de merkplaat of lever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).</i>					
CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest: ☐ aanwezig, datum: ☐ niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☒ ok ☐ niet ok	
☐ aanwezig		dichtheid toezichtspuit		☒ ok ☐ niet ok	
☒ niet aanwezig		staat deksel		☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping		verontreiniging		☐ ja ☒ nee	
☐ aanwezig		waterdicht		☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig		koolwaterstofdicht		☒ ok ☐ niet ok	
☒ n.v.t.		algemene staat		☒ ok ☐ niet ok	
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☒ ok ☐ niet ok	
		algemene staat tank		☒ ok ☐ niet ok	
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja ☒ nee	
		organoleptische verontreiniging		☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
leidingen en toebehoren					
aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok			
staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok ☐ niet ok			
uitmonding leidingen		☒ ok ☐ niet ok			
staat aanvoer- en terugvoerleiding		☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		☒ ok ☐ niet ok	
stookoliefilter		☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		☒ ok ☐ niet ok	
andere toebehoren:		opmerkingen:			
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig		niet aanwezig	
fluit		☒		☐	
elektrische sonde		☐		☒	
andere:		☐		☐	
water- en slijbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)		hoeveelheid water: cm		ok	
		pH:		niet ok	
		geleidbaarheid: µS/cm		ok	
		bezinsel/slijb aanwezig: ☐ nee ☒ ja		niet ok	
		☐ ok ☐ niet ok			
niet uitgevoerd, opmerkingen:					
n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
uitgevoerd: mV (meest positieve waarde),		☐ ok		☐ niet ok	
niet uitgevoerd, opmerkingen:					

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluidum	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		☐ overdruk	☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐
		☐ andere:		☐	☐
dichtheidsbeproeving	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐		
	☒ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV overdruk, drukverlies: mbar/h onderdruk, drukverlies: mbar/h andere methode: opmerkingen:			
	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok	☐ niet aanwezig ☐ opmerkingen:	☒ n.v.t.		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	peilstok	☒	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
ultrasoon	☐	☒	☐	☐	
andere:	☐	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming **:		☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig, opmerkingen: ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd			
		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok			
opmerkingen:					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploot of klever aangebracht werd maakt de gebruiker af op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstering van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleid. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeiostoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór:		☒ n.v.t.			
					
handtekening erkend technicus		handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fas/stookolietanks/ .					