

T. 02 582 62 32 info@housecheck.be www.housecheck.be		volgnummer attest: 51159				
		technicus				
		voornaam en naam: Tom Van Kerckhove				
		erkenningsnr.:	ERK/TS/10953			
datum controle: 19/09/2025		arbeidsduur: van 12u30 tot 12u45				
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: _____ straat en nummer: Heldergeraatsstraat 210 postcode en gemeente: 9450 Haaltert tel.: _____ gsm: _____ email: _____		adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: _____ straat en nummer: _____ postcode en gemeente: _____ tel.: _____ gsm: _____ email: _____				
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK						
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: < 6000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1				
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie			
datum van plaatsing:/...../.....		tanknummer:				
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :						
KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)						
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van						
merk:		fabricagenummer:				
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.				
norm:						
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:						
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse Reguleringsdecreet van 2015).						
CONTROLE OPSLAGTANK						
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum:/...../..... ☐ niet aanwezig						
visuele controle						
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok andere toebehoren:			
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok				
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok				
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee				
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok				
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok				
algemene staat ☐ ok ☐ niet ok						
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee				
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			
beproeving deel I						
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse Reguleringsdecreet van 2015)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
					ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☒	☐	
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐	
andere:		☐	☒	☐	☐	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse Reguleringsdecreet van 2015)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: geleidbaarheid: µS/cm bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:	(<6, inwendige inspectie vereist) (>300 µS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		☐ ok	☐ niet ok		

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareem)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐	fluidum	☐	☐	
		☐	onderdruk	☐	☐	
		☐	overdruk	☐	☐	
		☐	peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.		☐	andere:	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.				
	☐ uitgevoerd					☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:
	☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
		☐	☐	ok	niet ok	
	peilstok	☐	☒	☐	☐	
	mechanisch	☐	☒	☐	☐	
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐	
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐	
ultrasoon	☐	☒	☐	☐		
andere: Peildam	☒	☐	☒	☐		
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee						
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.						
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:						
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
EINDBEOORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.					
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploaf of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ☒ n.v.t.						
 Erkend keuringsorganisme House Check VZW www.housecheckvzw.be 02 582 62 32			voor kennisname			
handtekening erkend technicus			handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.ine.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .						