

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

- | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☒ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

ADRES INSTALLATIE: **300-1 HEVERLEE**
LEON SCHREURSVEST, 11

EIGENAAR: **VANDEN EXMIDE SANDRA**
Adres: **LEON SCHREURSVEST 11, 300-1 HEVERLEE**
OPDRACHTGEVER: **IDEM**
Adres: _____
INSTALLATEUR: **/**
Adres: _____
BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. **31929467**
Index: **551, 2 fwh**

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: **17/6/2015** Aard van het onderzoek: **gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens:**
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: **Nieuwe** Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: **woon eenheid**

Begin werken: Fundering **voor-na 110.81** Elektrische installatie **voor-na 110.81-11.83** AREI art. 86

Aansluiting: Spanning **max 0.280** V Bescherming van de aansluiting **40** A
Voedingskabel hoofdbord: **4** X **40** mm² Alg. schakelaar: type **D.H. 40A/93A/2P**
Type van de aardelektrode: **lus-baren pennen** horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: **4**; Aantal eindstroombanen: **30**; RA: **26** Ohm; RI tot **> 50** MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: **Zie schema's**

Bord 1: Kelden
Bord 2: Gelijktijdig
Bord 3: 1^{ste} verdieping
Bord 4: 4^{de} verdieping

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Geen Inbreuken

Nota: Dit verslag is geldig voor Verkoop.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

- BESLUIT**
- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op **17/6/2016** (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
 - ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

voor de Directeur,





Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw

- ☐ BTV Antwerpen
- ☐ BTV Brabant-Wallon
- ☐ BTV Brussel
- ☐ BTV Hainaut
- ☐ BTV Liège
- ☐ BTV Limburg
- ☐ BTV Namur / Luxembourg
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen
- ☒ BTV Vlaams-Brabant
- ☐ BTV West-Vlaanderen

Tel 03 216 28 90
Tel 081 65 84 59
Tel 02 230 81 82
Tel 064 33 64 55
Tel 04 253 19 72
Tel 011 42 18 34
Tel 083 21 35 27
Tel 09 252 45 45
Tel 016 63 47 45
Tel 056 70 54 05

btv.antwerpen@btvcontrol.be
btv.brabantwallon@btvcontrol.be
btv.brussel@btvcontrol.be
btv.hainaut@btvcontrol.be
btv.liege@btvcontrol.be
btv.limburg@btvcontrol.be
btv.namur@btvcontrol.be
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

Datum van onderzoek :

DNB :

17 juni 2015

Eandis

U. ref.: O. ref.: Verslagnr.: 424-15061402

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

☐ indienstelling
☐ periodiek

Plaats van onderzoek :

3004 HEVENLEE
LEON SCHAGURSVEST 11

EIGENAAR :

VANDEHEYDE SANDRA

Adres :

LEON SCHAGURSVEST 11, 3004 HEVENLEE

OPDRACHTGEVER :

105M.

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW nr.:

Aanwezige personen:

Gebruiker van de installatie:

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 93964538 Index [m³]: 3845,958

Installatie: MOP [mbar]: G25 ☐ nieuw ☒ bestaande ☐ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie ☐ zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): FE 1"05m CU Ø 82mm 12m

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...):

2. ONDERZOEK: Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

☐ 2.1. Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, ☐ 10Id013B,

En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...), volgens punt 2.2.

☒ 2.2. De proeven volgens werkinstructie: 10Id012, ☐ 10Id012B.

Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare delen tijdens het afzeppen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzeppen, en is in functie van de omvang van de installatie en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie. De proeven:

- ☐ Niet destructieve controle: zie bijlage. (*)
- ☐ Mechanische- weerstandsproef/sterkteproef: zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken. Meetinstrument: manometer.
Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☐ water, Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:
- ☒ Dichtheidsproef:
Meetinstrument: ☐ manometer, ☒ gasmeter klasse ≤ G6.
Proeffluidum: ☐ lucht, ☐ inert gas, ☐ aardgas. Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: / ☐ MOP.

3. VASTSTELLINGEN EN/OF NOTA'S:

Nota: Deze heening bevat enkel de dichtheidsproef van de bestaande leidingen.

Geen Inbreuken!

4. BESLUIT:

- ☐ A. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie conform is.
- ☐ B. Uit het onderzoek volgens het punt 2.1, blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is.
- ☒ C. Het onderzoek volgens punt 2.2., heeft voldoening geschonken.
- ☐ D. Het onderzoek volgens punt 2.2., heeft geen voldoening geschonken.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN: zie verso

6. BIJLAGEN: ☐ BTV verslag nrs. ☐ Uitbesteding (*) ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B., M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

voor de directeur,

Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd,
(naam, handtekening)



* VERSLAG - RAPPORT *

