

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 118195
Cont.pers.: SEPPE VERLINDEN
Tel.: -, Fax: -
GSM: 0470/62.22.13 e-mail: -



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 5193244
Voorl. verslagnr.: -
Datum: 10/04/2019

HET BAZARKE
KAPELSTRAAT 13
2550 KONTICH

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE GASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:

Plaats van onderzoek: HET BAZARKE KAPELSTRAAT 13 KONTICH 2550

Datum van onderzoek: 10/04/2019

Onderzoeker: CUYPERS VINCENT
Opdrachtgever/installateur:

Aanwezige persoon:
Eigendom van:

ALGEMEENHEDEN

Dit verslag betreft een:

☐ gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☐ periodieke controle

De controle beperkt zich tot de punten hieronder beschreven, en is uitgevoerd volgens:

- reglementering : ☐ CODEX, tit. III, hfst. III, art. 23 ☐ K.B. : - ☐ Andere : -
- norm NBN : ☒ D 51-003 ☐ D 51-004 ☐ D51-006 ☐ B61-001 ☒ B61-002

Installatie : ☒ residentieel ☐ industrieel ☐ tijdelijk/mobiel
☐ nieuw ☐ uitbreiding ☒ bestaand ☐ vervanging C.V.-ketel
Inhoud : ☒ conformiteit ☒ dichtheidscontrole leidingen ☒ visueel

GAS

Type : ☒ aardgas ☐ propaan/Butaan ☐ medisch gas ☐ ander gas
Voeding : ☒ openbaar net ☐ tank ☐ flessen ☐ ander

AANSLUITING

Plaats : Kelder
Gasteller n° : 20723449
Index : 6625,126 m³
Pmax : 200 mbar
Type leiding : staal
Hoofdkraan : ☒ ok
Ontspanner : ☐ ok
Verbindingen : ☐ gelast/gesoldeerd

Ean n° : -
Categorie : G6/Q10
Maximale werkdruk (MOP) : 100 mbar
diam. : 50 mm zichtbare lengte : 0,3 meter
☐ niet ok
☐ niet ok
☒ schroefdraad

Cabine n° : -
diam. : 50 mm
☒ niet van toepassing
☒ mechanisch

slag : 1/4

VENTILATIE

☐ Lokaal gasteller : ☒ ok ☐ niet ok
☐ Stooklokaal : ☐ ok ☐ niet ok

TOESTELLEN

Type : ☐ C.V. ☐ oven ☐ kookplaat ☐ gasbrander ☒ ander : Zie lijst
 Leiding : zichtbare lengte : 20 meter niet zichtbare lengte : 6 meter
 Type : ☒ koper ☐ ijzer ☐ PE ☐ slangen diam. : DN20/32
 Verbindingen : ☒ gelast/gesoldeerd ☐ schroefdraad ☒ mechanisch
 Kraan : ☒ ok ☐ niet ok diam. : DN 20/32
 Identificatie : ☒ oker-geel ☐ ander : -

Beschrijving toestellen :

Merk	Type	Nominal vermogen (kW)	Plaats
Vaillant	VK BE 564/1 I2E+	56	Tuinhuis
	B11BS		
Junkers	WRD 17 I2E+ B11BS	8,1	Zolder

DICHTHEIDSPROEF

Methode : ☐ visueel ☐ gasdetector ☐ zeepoplossing
☒ manometer ☐ U-buis ☐ teller ☐ niet uitgevoerd
 Beproevingdruk : 150 mbar Duur : 30 min
 Drukverlies : ☒ nee ☐ ja debiet : - mbar/min
 Lekken ☒ nee ☐ ja ☐ niet gelokaliseerd ☐ gelokaliseerd
 Verbindingen : ☐ niet ok ☒ ok

NOTA**INBREUKEN**

Geen.

BESLUIT

- ☒ Er werden geen lekken vastgesteld ☐ Er werden lekken vastgesteld
☒ De installatie is goedgekeurd. ☐ De installatie is afgekeurd.
☒ De installatie mag verder gebruikt worden. ☐ De installatie mag niet in dienst blijven
☒ De installatie is conform aan de voorschriften ☐ De installatie is niet conform een de voorschriften
☐ Er moet binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
☐ Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.

Voor de Technisch Directeur,



De Agent-onderzoeker