

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5236087-2
Voorl. verslagnr.:
Datum: 21/06/2019

Klant / Opdrachtgever:

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **NACHT** Aard installatie: vernieuwd Type lokalen: Woning, nachtinstallatie
Plaats onderzoek: **VIOOLTJESLAAN 12 LIEDEKERKE 1770**
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/270/271/271bis
Datum onderzoek: 21/06/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2044 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: BE0.809.049.581 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 4 100 798 Stand I : 434 047,0 Stand II -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 3p 30A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 5G doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/30mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatiweerstand: >20 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.
I | Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker