

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	
naam: FC Service	
straat en nummer: Hoenderveld 33	
postcode en gemeente: 2390 Westmalle	
tel.:	gsm: 0475308780
fax.:	
email: Cedricflore@gmail.com	
ondernemingsnummer: BE 0685.685.773	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming	
naam: De Meulen Krom	
straat en nummer: Erenbeemweg 37	
postcode en gemeente: 2350 Kapellen	
tel.:	gsm:
email:	

volnummer attest:	
technicus	
voornaam en naam: Cedric Floren	
erkeningsnr.:	SV 07837
datum controle: 9 / 03 / 2013	
arbeidsduur: van 7 u tot 8 u 30	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:
email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1500 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: / /		tanknummer.:	
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:	
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☐ niet aanwezig				
visuele controle				
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel ☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
	ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit	☒	☐	☐	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluidum		ok	niet ok	
		☐ onderdruk		☐	☐	
		☐ overdruk		☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐	
☐ n.v.t.		☐ andere:		☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal						
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☒ uitgevoerd	ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBuV onder het vloeistofniveau: dBuV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
				ok	niet ok	
	peilstok	☐	☐	☐	☐	
	mechanisch	☐	☐	☐	☐	
	pneumatisch	☒	☐	☐	☐	
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐	
andere: ☐						
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting) corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee kathodische bescherming **: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.						
onderzoek van de staat van de binnenwand:		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:				
☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd						
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok				
opmerkingen:						
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
EINDBEOORDELING ☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. ☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. ☐ rood De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.						
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór/...../.....		☐ n.v.t.				
 handtekening erkend technicus		voor kennisname handtekening klant				
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .						