

ATTESTATION DE CONFORMITE CONTROLE DES RESERVOIRS DE MAZOUT



société		n° attestation: 0310K-0564386
nom: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicien
rue et n°: Sluis 2 bus 4		prénom et nom: [REDACTED]
post et ville: 9810 Eke		n° d'agrération: sv07806
tel.: 0800 12 520	mob.:	
web: www.allintankservice.be		date contrôle: 07/05/2025
email: info@allintankservice.be		
n° tva: BTWTV A BE 0881.597.861		

client		☒ particulier		adresse installation si différente	
☐ propriétaire ☐ utilisateur ☐ syndic		☐ société			
nom: Mme. [REDACTED]		nom contact: Mme. [REDACTED]			
rue et n°: Avenue des Lucioles 44		rue et n°: Avenue des Lucioles 44			
post et ville: 1170 Watermael-Boitsfort		post et ville: 1170 Watermael-Boitsfort			
tel.:	mob.: +32 [REDACTED]	tel.:	mob.: +32 [REDACTED]		
email: [REDACTED]		email: [REDACTED]			

CARACTERISTIQUES RESERVOIR			
particulier		société	
☒ non-connecté		☐ connecté	
☐ connecté		☐ classe 3 (depuis 5000kg)	
contenu (l): 5000		☐ classe 2	
		☐ classe 1	
☒ enterré		☒ cylindrique	
☐ aérien		☐ ronde	
☐ gaine		☐ parallélépipède	
☒ pas accessible		☐ ovale	
☐ accessible		☐ autre	
☐ encuvement		☒ acier (paroi simple)	
☐ autre		☐ acier (paroi double)	
		☐ acier inoxydable	
		☐ plastiques thermodurcissables renforcés	
		☐ autre matériau	
		☐ construction préfabriqué	
date d'installation: 07/05/1985		numéro réservoir:	
n° lot où se trouve le réservoir:			
produit stocké:		☒ chauffage au gasoil type A	
		☐ chauffage au gasoil type B	
		☐ diesel	
		☐ pétrole lampante type C	
		☐ autre:	

PLAQUE SIGNALÉTIQUE RESERVOIR (interconnecté)	
☐ présent ☐ absent ou illisible, données repris de	
marque:	n° fabricant:
dernières deux chiffres de l'année du contrôle:	☐ p/a ☒ nr. prototype:
nome:	
contenu (l):	diamètre (m): et longueur (m):
CONTROLE RESERVOIR	
certificat précédent ☐ présent, date: ☒ absent	

contrôle visuel					
fosse	état fosse	☒ ok	☐ non ok	tuyauteries et raccords	
	étanchéité fosse	☒ ok	☐ non ok		
	plateau de trou d'homme	☒ ok	☐ non ok		
encuvement	pollution	☐ ok	☐ non ok	état raccords	
	imperméable	☐ ok	☐ non ok	☒ ok ☐ non ok	
	étanche hydrocarbures	☐ ok	☐ non ok	état tuyauteries	
	état général	☐ ok	☐ non ok	☒ ok ☐ non ok	
				débouchement des tuyauteries	
réservoir	état parois (peinture, isolation,...)	☒ ok	☐ non ok	état tuyauteries	
	état général réservoir	☒ ok	☐ non ok	☒ présent ☐ absent	
	pollution autour réservoir	☐ oui	☒ non	alimentation et retour	
	contamination organoleptique	☐ oui	☒ non	état filtre à huile	
fondations, blocs de support, stabilité et drainage			☒ ok ☐ non ok	autres accessoires	
acier / préfabriqué / autre			☒ p/a ☐ ok ☐ non ok	remarques:	

test partie 1						
système anti-débordement	sifflet		☒ oui	☐ non	☒ ok	☐ non ok
	sonde électronique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	autre:		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
échantillonnage d'eau & sédiments	☒ exécuté quantité d'eau (cm): 0 pH: 0 conductivité (mS/cm): 0 sédiments/boues présent: ☐ oui ☒ non ☒ ok ☐ non ok ☐ non exécuté, remarques:					
mesure potentielle	☒ p/a (réservoir aérien) ☐ exécuté: (valeur la plus positive)(mV): , ☐ ok ☐ non ok ☐ non exécuté, remarques:					
système de détection de fuites ☐ présent ☐ absent ☒ p/a	permanent ☐ ok ☐ non ok	à la base de:		vérification		
		☐ liquide		☐ ok	☐ non ok	
		☐ dépression		☐ ok	☐ non ok	
		☐ pression		☐ ok	☐ non ok	
		☐ puits surveillance		☐ ok	☐ non ok	
	☐ autre:		☐ ok	☐ non ok		
alarme sonore ou visuelle				☐ ok	☐ non ok	
test d'étanchéité	☐ p/a ☒ exécuté ☐ ultrason, au-dessus du niveau liquide (dB μ V): au-dessous du niveau liquide (dB μ V): ☐ pression, perte de pression (mbar/h): ☒ dépression, perte de pression (mbar/h): 13 ☐ autre: remarques:					
protection cathodique:	☐ présent:	☐ ok	☐ non ok	☐ absent	☒ p/a	
remarques:						
mesure niveau			présent		vérification	
	jauge		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	mécaniquement		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	pneumatique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	hydrostatique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	ultrason		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
autre:		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok	
Mesure effectué avec: Marque: TODA Type: Todald N° série: 20037 Date de calibration: 01/01/2001						

test partie II (réservoir interconnecté)	
date étude de sol	☐ p/a ☐ exécuté le
contrôle état mur intérieur ☒ p/a ☐ exécuté	inspection interne ☐ ok ☐ non ok examen non destructif de l'épaisseur du mur (mm): remarques:
contrôle état mur extérieur	☒ p/a ☐ exécuté, ☐ ok ☐ non ok
autre remarques	
geen sonde aanwezig	
EVALUATION FINALE	
☐ vert	Le réservoir est étanche et peut rester en service.
☒ orange	L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois. Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.
☐ rouge	Le réservoir n'est pas étanche et ne peut plus être rempli à l'issue de ce contrôle. ☐ Le réservoir peut rester en service. ☐ Le réservoir ne peut plus rester en service.
Le réservoir doit être contrôlé de niveau, actions à faire:	
Un prochain contrôle doit avoir lieu avant le 07/11/2025	
 signature technicien nom: [REDACTED]	 signature signataire nom: [REDACTED] en qualité de: Klant