

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Col Silvertop 29/0.1.
Boom

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: ALETAdres: Ambachtstr. 2 Tessenderlo

INSTALLATEUR: _____

Adres: idem

BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 31/9/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App C 0.1

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A 6.3

Type van de aardelektrode lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1.5 Ohm; RI tot 2.10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Gen

Nota: Keuken / Bad / Douche / Verf aan / cv mag te plaatsen.
Aandacht gas / cv / water mag aansluiten

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31/9/2019 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
☐ 2. De installatie is **niet conform**.
☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)

180

Handtekening



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,