



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitationsetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P03553.08621.9a

N 075409

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

11

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Veemael

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: <u>Stepinfo</u>	Naam, Voornaam: <u>Steph Veemael</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Andersbroek 57</u>
BTW nr.: BE <u>899.909.948.1</u>	Post nr. + Stad: <u>9450 Kaalbeek</u>
	Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☒ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN: EAN niet meegegeeld ☐ kWh meter niet geplaatst ☐
	kWh meter nr.: <u>089377235</u> Meterstand dag: <u>43557</u> nacht: <u>43557</u> ☐ kWh excl. nacht meter:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>21B</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>13</u>
Zie bijlage	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>6</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>0,6</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	} <u>geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen		Visum:
☐ Nihil		
☐ Nihil		
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie	voldeet	☒ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	voldeet	☒ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 11/09/2004

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: <u>Stexhorez S</u>	Agent nr.: <u>3553</u>	Datum: <u>11/09/2004</u>	Voor de directeur generaal: Handtekening
Aantal bijlagen: <u>4</u>	☒ Situatieschema(s)	☐ Eéndraadsschema(s)	

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden om de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.