



ELECTRO-TEST VZW/ASBL

Erkend controleorganisme - EDTC
Organisme de contrôle agréé - SECT

Maatschappelijke zetel/Siège social:

Herestraat 33
1820 Melsbroek

Tel. 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

Slag van onderzoek zonnepanelen Rapport de contrôle panneaux solaires

N° : 134 / 0998 /

van het onderzoek / Genre de controle: volgens AREI art. 86 & ☐ 270 ☐ 271 voorschriften netbeheerder ☐ C10/11
selon le RGIE art. 86 & ☐ 270 ☐ 271 prescriptions gest. de réseau ☐ C10/11

DRACHTGEVER AGENT RES RESSE L SM	SOLAR TOTAL	BTW TVA
		FAX

Plaats van onderzoek : Kalm Kluissesteenweg 241 2910 Essen
Lieu du contrôle :
Eigenaar: Michel Jansen
Propriétaire:
Datum van onderzoek : 13/9/2006
Date du contrôle :
Inspecteur: FIEMANS
Adres: IDEM
Adresse :
Datum volgend onderzoek : 13/9/2006
Date du prochain contrôle :
EAN-code : NB

Algemene beschrijving, kenmerken en metingen / Description générale, caractéristiques et mesures:

Aantal modules: 90 Type: Vungli VL930 CE-attest/CE-attestation: ☒ OK ☐ niet/pas OK
Nombre de modules :
U_N per module: 29.5V U_N totaal: 2655V In per module: 7.8A In totaal: 7.8A
U_N par module :
Klasse: Vermogen / module: 930W Isc module: 8.4A
Classe: Puissance / module :
Beveiliging: Autom 2P In: 90A lcc: 4500A Curve: C U_N: 400V
Protection:
Omvormer(s): PLAT 4300TL P_{DC}: 4300W U_N: 351-7.8V In: 17.9A
Convertisseur(s):
Voedingpunt: VUB 5.64mm DSI/CDR 40A/63 Ra: 10.64Ω Ri: 20.5mΩ
Point d'alimentation :
Aut. scheidingssysteem op t < 5 sec als U_N wegvalt + werking: ☒ OK ☐ niet/pas OK Stand groene stroommeter: 86 kWh
Syst. de séparation aut. sur t < 5 sec si U_N est supprimé+fonctionnement : Index du compteur courant vert:

Vaststellingen volgens het A.R.E.I. / Constatations suivant le R.G.I.E.

Art.	NVT NA	IN ORDE EN ORDE	NIET IN ORDE PAS EN ORDE	Opmerkingen / Remarques
5+7	☐	☒	☐	20x230W
9.02	☐	☒	☐	- 4600Wp
34	☐	☒	☐	
117/118	☐	☒	☐	
86.04	☐	☐	☐	
73	☐	☐	☐	
136	☐	☐	☐	
235	☐	☒	☐	
16	☐	☒	☐	
9.02	☐	☒	☐	
20/70	☐	☒	☐	
19	☒	☐	☐	
207.07	☐	☒	☐	
261	☐	☒	☐	

Opmerkingen - Nota's / Remarques - Notes:

Nihil

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet in dienst gesteld worden.
L'installation est non conforme au RGIE et ne peut pas être mise en service.
De schema's werden voor gezien getekend. / Les schémas sont visés.

Voor de technische directie,
de inspecteur:

Pour la direction technique,
l'inspecteur:



ELECTRO-TEST
Koen FIEMANS
Inspecteur
Info@electro-test.be
Gsm +32 473 49 15 30