



Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	De Cammemaeker		Voornaam		Postnr	2840
Adres	Kerklaanweg 101		Gemeente	Rumst		
Installateur	seu		Gemeente	Stekel-Waers		
BTW-nummer	B20460909774					
of identiteitskaartnr.			Uitreikingsdatum	-- / -- / --	Gemeente	
Plaats van onderzoek	De Cammemaeker		Postnr.	2840		
Adres	Kerklaanweg 101		Gemeente	Rumst		
EAN-code	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		Elektriciteits- verdelers	Nehaer		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)		☐ huishoudelijke werkeenheden	
				☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid		

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen	
U _{nom} (V ac/dc)	230V	7 - 2p - 0V - 6A - 2.1/2.1 -	
Ø voedingskabel (mm²)	4x25	14 - 2p - 0V - 20A - 2.1 -	
I _{nom} aansluiting (A)	16A	2 - 2p - 0V - 32A - 8 -	
Type alg. schakelaar	12A		
Aantal borden	10		
Aantal eindstroombanen	23		
Type aardelektrode	huy		
Algemene diff.stroom.inr.	63/0.3A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	63/0.03A		
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :			

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreidings- weerstand :	8 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 7 MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK / ~~NOK~~	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :	OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Opm. - CV install. nt afgevoerd
verlichting verzet / aardnaal
nt overweerdig

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldeet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldeet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : -- / -- / --

Volgend controle- bezoek uiterlijk op :	10/09/2021	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek :	20/09/20
--	------------	--	--	----------------------	----------