



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 02209703119-7

N 040150

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonie : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: SHAW-SAWAR HUSSAIN

Verantwoordelijke voor de werken: Installatie: Eigenaar of beheerder:
 Naam, Voornaam: SHAW-SAWAR HUSSAIN Naam, Voornaam: SHAW-SAWAR HUSSAIN
 Adres: Ged. in Brabant vastgesteld Adres: 9230 WATERLOO PIOTSTRAAT 54
 Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad: 9230 WATERLOO 9200 GENT
 BTW nr.: BE Tel:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis Wooneenheid
 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werkeenheden
 Art 271 periodiek controle Art 88 Art Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring Art 276bis: verkoop van een wooneenheid Art Art Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdelers: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: Meterstand:
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus open / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 1.5 mm² - Type: XUB
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 8
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 22 Ω Algemeen isolatieniveau: 7 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Ged. in Brabant vastgesteld</u>	Visum DNB: <u>De Boelcher P.</u> <u>10/7/09</u>
Inbreuken Bestaande installatie	<u>/</u>	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<u>STIPENCONTACT E5 (BADKAMER) WURD DEFINITIEF VERWYDERD</u>	Visum:

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 Agent bezoeker:
 Naam: Volckaert Koen Agent nr.: 2209 Datum: 28/05/2009
 Aantal bijlagen: Situatieschema(s): 4 Eéndraadsschema(s): 1

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
 vóór 28/05/2009
 • door hetzelfde erkend organisme (**)

Voor de directeur generaal: Handtekening
Koen VOLCKAERT
 Inspecteur
 Vincotte logo
 0477646873

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de veiligheid van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.