



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P00623 A 180-5



N133592

040-INSP

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
Brabant tel.: 02 674 57 11
Wallonië tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: E. Van Peen
Installatie: 1-1
Eigenaar of beheerder: 2. Home Deluxe
Naam, voornaam: St. Janphoet 31
Adres: Watermolenstraat
Post nr. + Stad: 3583 Poel
Tel.: 1

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270: ingebruikname, wijziging, uitbreiding
Art 271: periodiek, controle
Art 276: verzwaring, Art 276bis: verkoop van een wooneenheid
Art 271 bis, Art 278, Art 279, Art 280, Art 281, Art 282, Art 283, Art 284, Art 285, Art 286, Art 287, Art 288, Art 289, Art 290, Art 291, Art 292, Art 293, Art 294, Art 295, Art 296, Art 297, Art 298, Art 299, Art 300

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN 54144920002341740, kWh meter nr. 5892921, meterstand dag: 8, nacht: 7
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230 V, Maximale nominale stroom (A): 40, Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 40 mm²
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting 40 A 1300 mA, Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 12

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, I>/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 6.2 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohm
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: Geen Toestellen, geen armature
Visum DNB of aangestelde: IE 80442

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet niet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 10.06.2010 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker: Gebeden
Agent nr.: 603 Datum: 10.06.2010
Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): Situatieschema(s), Eéndraadsschema(s)
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.