



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Verslag nr.: 60516853



N 067211

Safety, quality and environmental services

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam: COMBO-ELEK	Naam, voornaam: KRANS KEUPPENS	IDEM
	Adres: KLOOSTERSTRAAT 69	
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: 1800 EKEREN	
BTW nr.: BE	Tel.:	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding <input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art ...	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271 bis <input checked="" type="checkbox"/> Art 278 <input type="checkbox"/> Art ... <input type="checkbox"/> Art ...	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid <input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen <input type="checkbox"/> Werkeenheden
<input checked="" type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input checked="" type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276 : verzwaren			

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN 541448820042983963 <input type="checkbox"/> EAN niet meegegeed <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : <input checked="" type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : nr. 6150578 meterstand 50784
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100
	Ontworpen voor U _N : <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input checked="" type="checkbox"/> 2x230
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100
	Voedingsleiding hoofdbord : 2 x 16 mm ² - Type : VOB
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 63 A 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen :
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)	OVI : 2 X NIEUWE VERDEELBORDEN GEPLAATST CONTROLE : BESTAANDE INSTALLATIE

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input checked="" type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : 10,3 Ω	<input type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : ... 22 ... MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	
Opmerkingen	

Visum DNB of aangestelde :

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór **29/05/2015** (*)

door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : **DAANS SUIEN** Agent nr. : **4763** Datum : **29/05/2015**

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : **6** Eëndraadsschema(s) : **1**

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.