

## RAPPORT DE CONTRÔLE

**Rapport de contrôle n°:** 931205/1  
**Date du contrôle** 18/10/2011  
**Genre de contrôle** Contrôle de conformité d'une installation électrique  
**Local type** ☐ maison ☐ appartement ☒ générale  
**Lieu du contrôle** 1050 BXL Avenue des saisons 40

**Propriétaire** Tradolino sprl Bois Imperial 34 1380 Lasne  
**Installateur:** Client **TVA (ou CI):**  
**Inspecteur:** Roger Haelewaters  
**Gestionnaire du réseau de distribution** Sibelga

**Contrôle** L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86/270  
Tension de service : 230 Volt  
Conduite d'arrivée : XVB 3G6 mm<sup>2</sup>  
Protection maximale : 40 Amp  
Isolement : 1.7 M  $\Omega$   
Résistance de terre : 18.3  $\Omega$  Electrode de terre Pen  
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel : I $\Delta$ n : 30 mA In : 40 A 2 p Type: A  
Nombre de circuits : C - E  
Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire : I $\Delta$ n : .....mA In : ..... A .....p Type: ....  
Pour circuits n°s. ....

### Infractions

### CONCLUSION

L'installation est conforme au R.G.I.E. et être mise en service.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 18/10/2036

L'inspecteur,

Pour la Direction Technique,

Erwin De Laet  
Technical Manager

**ELECTRO-TEST**  
Roger HAELEWATERS  
inspecteur  
Gen +32 475 30 07 82