



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: CAE/15/PO42637244

N 062563

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

16

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: De Boek

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: De Boek Naam, Voornaam: De Boek 1000
Male Adres: KANNOON CROUYCKEN 47c
Ident. Kaart nr.: 390-633223-26 Post nr. + Stad: 2630 AARTSELDAR
BTW nr.: BE Tel.: 1 1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☒ Uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woonseenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☒ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis: verkoop van een woonseenheid		☐ Art	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>544498860036883002</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst kWh meter nr.: <u>25435</u> Meterstand dag: <u>187</u> nacht: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr.: Meterstand:	☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐ Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type: <u>ACB</u> Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☒ open / baar	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>24</u>	
☒ Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 16 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 2 M Ω ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		Aangestelde DNB: Naam:
Inbreuken		
Bestaande installatie		Visum:
☒ Nihil		
Opmerkingen		
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet **valdeet niet** aan het AREI.

☒ De bestaande installatie voldoet **valdeet niet** aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: VAN BAREL A Agent nr.: MG5 Datum: 28/11/2015

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur, generaal: Handtekening

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden

van 28/11/2015 tot 12/05/16

door hetzelfde erkend organisme (*)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij iader ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtrekking zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.