



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 255/76722/6

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Hof van Tichelen 37

EIGENAAR: 2020 Antwerpen Feyra Balcil Sari

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 12/12/2016 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app 2de verdiep

Begin werken: Fundering 0,7 na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 70 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 2P 40 A - 0,3 A

Type van de aardelektrode: lus - baren pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 77; RA: 78 Ohm; RI tot 70 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: 1

BESCHRIJVING: 2e einddraad + Situatieschema 15

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/12/2017 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENDEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzeker:
(nr., naam, handtekening) Jonathan Van Dessel / 255



voor de Directeur,