



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☒ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref.: _____ Compteur n°: 99660386

Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 399/150720/a3

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue Sombre 61
1150 BXL

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: K. Volution

Adresse: Ave. Charles Thielemans 9

INSTALLATEUR: 1150 BXL

Adresse: _____

TVA ou CI: 0828165115

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 20/07/2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) RGIE art. 276bis (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation Type locaux: Maison 4

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 2x230 V

Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau. princ.: 2 X 10 mm²

Inter.gén.: type _____

Type électrode de terre: boucle - barres piquets - conducteur horizontal Schéma: TI

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 18; RA: Note Ohm; RI tot Note MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION:

Tableau 1 Tableau 2

4x10 A / 2p 2x10 A / 2p

3x16 A / 2p 6x20 A / 2p

1x25 A / 4p

1x32 A / 2p

1x32 A / 3p

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

- Absence de schéma unipolaire et de position
 - Place une porte à la tableau 1
 - La résistance de terre doit être ≤ 50 Ohm
 - La résistance d'isolation doit être $> 0,5$ MOhm
 - Assure la continuité de la mise à la terre (priorité)
 - Placé à la tête d'installation une d'IPP de 300 mA et une d'IPP de 30 mA pour la salle de bain et l'annexe
 - Respecter la section des conducteurs
 - Place des équipotential à les canalisées d'eau, gaz et cv
- Note:
- Impossible pour mesure la résistance d'isolation
 - Impossible pour mesure la résistance de terre (pas d'accès à la coupe de terre)

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION

- ☐ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant la mise en service (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

- ☒ 2. L'installation n'est pas conforme

- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: 18 mois après date acte

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 399 R Van Geel
(N°, nom, signature)



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☒ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 399/150720/04

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue Sombre 6A
1150 BXL

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: K-Volution

Adresse: Ave. Charles Thielemans 9

INSTALLATEUR: 1150 BXL

Adresse: _____

TVA ou CI: 0828165115

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n° 2537729
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 2010712015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle visite de contrôle suivant
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation Type locaux: Maison 2

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art 86

Raccordement: Tension 2x230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 2 X 10 mm² Inter.gén.: type Δ63A/30mA

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 11; RA: Note Ohm; RI tot 0,3 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

Tableau
Δ63A/300 mA 1x6A/2P
1x6A/2P
1xΔ6A/2P
6x20A/2P
Δ63A/30 mA
2x20A/2P

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

- Absence de schéma unifilaire et de position
- La résistance de terre doit être < 30 Ohm
- La résistance d'isolement doit être > 0,5 MOhm
- Place les équipotentiels à la canalisés de boîtier
- Place une armature 1P4 dans la sole de douche
- Respecter les sections des conducteurs

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____

le responsable du distributeur

nom: _____

signature: _____

Note:

- Impossible pour mesure la résistance de terre (pas d'accès à la coupe de terre)

CONCLUSION ☐ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général ont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le _____ (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☒ 2. L'installation n'est pas conforme

☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: 18 mois après date acte

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, 399 P. Van Geel
(N°, nom, signature)



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,